



ARQ. ALBERTO VILLANUEVA DIAZ
 "SERVICIOS EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN GENERAL"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, DISTRITO DE JUQUILA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ARQ. ALBERTO VILLANUEVA DIAZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, REPRESENTADOS POR LOS C.C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ Y MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN
 ESTADO : (020) OAXACA
 REGIÓN : (02) COSTA
 DISTRITO : (022) JUQUILA
 MUNICIPIO : (543) TATALTEPEC DE VALDÉS
 LOCALIDAD : (0001) TATALTEPEC DE VALDÉS

DATOS GENERALES


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MTV/543/FAISMUN/04/05/2023 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-633

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES: LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA ZANJAS, 401.74 M2, DRENAJE SANITARIO: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MECÁNICOS DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO II, ZONA B, 112.45 M3, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MECÁNICOS DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO III, ZONA C, 87.67 M3, EXCAVACIÓN DEL TERRENO NATURAL A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL SECO TIPO II, PARA ALOJAR LAS TUBERÍAS, 248.19 M3, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10 CMS. DE ESPESOR, PARA EL ASENTAMIENTO DE TUBERÍA, 33.73 M3, S. Y C. DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIÁMETRO, 38.96 M, S. Y C. DE TUBO PEAD CORRUGADO SANITARIO DE 8", DE DIÁMETRO, 270.3 M, S. Y C. DE TUBO PEAD CORRUGADO SANITARIO DE 10", DE DIÁMETRO, 258.6 M, S. Y C. DE TUBO PEAD CORRUGADO SANITARIO DE 12", DE DIÁMETRO, 42 M, RELLENO CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, 133.04 M3, RELLENO CON TEPETATE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, 117.44 M3, ENCOFRADO DE TUBERÍA SANITARIA A BASE DE CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2. CON UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM. CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 40 CM. DE ALTURA, DE 50 CM DE ANCHO, 123.53 M, POZO DE VISITA COMÚN HASTA 1.00 HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD, DE 1.80 DE BASE A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CM, APLANADO PULIDO EN EL INTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA A BASE DE CONCRETO Fc=200 KG/CM2. INCLUYE: ESCALONES A BASE DE VARILLA DE ½ A CADA 40 CM DE SEPARACIÓN, 18 PZA, POZO DE VISITA COMÚN HASTA 1.51 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, DE 1.80 DE BASE A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CM, APLANADO PULIDO EN EL INTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA A BASE DE CONCRETO Fc=200 KG/CM2. INCLUYE: ESCALONES A BASE DE VARILLA DE ½ A CADA 40 CM DE SEPARACIÓN, 1 PZA, REGISTRO DE VISITA COMÚN HASTA 0.60 M DE PROFUNDIDAD, DE 0.88X0.68 M A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CM, APLANADO PULIDO EN EL INTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA A BASE DE CONCRETO Fc=200 KG/CM2. INCLUYE: TAPA DE LÁMINA, 1 PZA, S. Y C. DE BROCAL Y TAPA DE FOFO CIEGA DE 60 CM DE DIÁMETRO, 19 PZA, CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE CON UNA DIMENSIÓN DE 20X20 Y UNA ALTURA NO MAYOR DE 30CMS, HECHO A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2. CON UN T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 12±2CMS., 6 PZA, S. Y C. DE CODO DE PVC SANITARIO DE 45X6", 2 PZA, LIMPIEZA: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA EN CAMIÓN VOLTEO A UN KILÓMETRO DE DISTANCIA, 82.29 M3, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO A KM. SUBSECUENTES, 246.87 M3/KM, LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, 401.74 M2.

INCIDENCIA:	DIRECTA	RUBRO:	DRE: DRENAJE Y LETRINAS
SUBCLASIFICACION:	DRENAJE SANITARIO (OIR)	MODALIDAD:	AMPLIACION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	C.O.P./MTV/543/FAISMUN/04/05/2023
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	26 DE JUNIO DE 2023	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO REAL:	26 DE JUNIO DE 2023	FECHA DE TÉRMINO REAL:	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
METAS ALCANZADAS:	609.86 ML	TIPO DE BENEFICIARIOS:	PERSONAS
BENEFICIARIOS HOMBRES:	78	BENEFICIARIOS MUJERES:	85
TOTAL BENEFICIARIOS:	163		



HARC ARQUITECTOS
 REG. VIDA 30509NNA
 Mariano Arista S/N
 Barrio Grande
 Tataltepec de Valdés, Oax.
 C.P. 71850 Ctl. 9512914961



ARQ. ALBERTO VILLANUEVA DIAZ
 “SERVICIOS EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN GENERAL”

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,474,470.19	\$1,445,559.01	\$1,445,559.01	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$1,474,470.19	\$1,445,559.01	\$1,445,559.01	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **11:30 HRS.** DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:
 REPRESENTANTE LEGAL
 CARGO:
 R.F.C.:
 FOLIO DE CREDENCIAL DE ELE
 DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPI

ALBERTO VILLANUEVA DIAZ
ARQ. ALBERTO VILLANUEVA DIAZ
PERSONA FISICA
VIDA890509NNA
2318079046193
MARIANO ARISTA SN, TATALTEPEC DE VALDÉS, OAXACA, C.P. 71850

ENTREGA LA OBRA:
 POR EL CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO VILLANUEVA DIAZ
 PERSONA FISICA
 MARIANO ARISTA S/N
 BARRIO GRANDE
 TATALTEPEC DE VALDES, OAX.
 C.P. 71850 Cel. 9512414951

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Tataltepec de Valdés,

C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2023-2025

C. TRINIDAD MATEO MEJÍA
 REGIDORA DE HACIENDA

REGIDURÍA DE HACIENDA

Mpio. Tataltepec de Valdés,
 Dto. Juquila, Oax.
 2023-2025



REGIDURÍA DE OBRAS

Mpio. Tataltepec de Valdés,
 Dto. Juquila, Oax.
 2023-2025

C. JAQUELINA MARTÍNEZ MEJÍA
 REGIDORA DE OBRAS



SINDICATURA MUNICIPAL

Mpio. Tataltepec de Valdés,

C. MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ
 SINDICA MUNICIPAL

C. IRENÉ PÉREZ LÓPEZ
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

Mpio. Tataltepec de Valdés,
 Dto. Juquila, Oax.
 2023-2025

DESPACHO: (951) 390 66 33 CEL: 044 951 203 55 54 CORREO: villanueva0905@hotmail.com

VIDA890509NNA CALLE MARIANO ARISTA S/N, BARRIO GRANDE, TATALTEPEC DE VALDÉS, JUQ, OAX. CP. 71850.