

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

EN LA LOCALIDAD DE **TATALTEPEC DE VALDÉS**, MUNICIPIO DE **TATALTEPEC DE VALDÉS**, DISTRITO DE **JUQUILA**, ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **11:00** HRS. DEL DÍA **13 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL **ARQ. ALBERTO VILLANUEVA DIAZ**, EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FÍSICA**, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS**, REPRESENTADOS POR LOS **C.C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ Y MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO**

**UBICACIÓN**  
ESTADO : (020) OAXACA  
REGIÓN : (02) COSTA  
DISTRITO : (022) JUQUILA  
MUNICIPIO : (543) TATALTEPEC DE VALDÉS  
LOCALIDAD : (0001) TATALTEPEC DE VALDÉS

**DATOS GENERALES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES**  
**FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).**  
NO. DE OFICIO DE NOTIF.: **ON/MTV/543/FAISMUN/04/05/2023** NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: **6000-6100-614-833**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

**SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:** PRELIMINARES: LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA ZANJAS, 401.74 M2, DRENAJE SANITARIO: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MECÁNICOS DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO II, ZONA B, 112.45 M3, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL SECO TIPO II, PARA ALOJAR LAS TUBERÍAS, 248.19 M3, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10 CMS. DE ESPESOR, PARA EL ASENTAMIENTO DE TUBERÍA, 33.73 M3, S. Y C. DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIÁMETRO, 38.96 M, S. Y C. DE TUBO PEAD CORRUGADO SANITARIO DE 6" DE DIÁMETRO, 270.3 M, S. Y C. DE TUBO PEAD CORRUGADO SANITARIO DE 10" DE DIÁMETRO, 258.6 M, S. Y C. DE TUBO PEAD CORRUGADO SANITARIO DE 12" DE DIÁMETRO, 42 M, RELLENO CRIBADO PARA ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, 115.54 M3, RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, 133.04 M3, RELLENO CON TEPETATE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, 117.44 M3, ENCOFRADO DE TUBERÍA SANITARIA A BASE DE CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2CM. CON SECCIÓN TRANSVERSAL DE 40 CM. DE ALTURA, DE 50 CM DE ANCHO, 123.53 M. POZO DE VISITA COMÚN HASTA 1.00 HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD, DE 1.80 DE BASE A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CM, APLANADO PULIDO EN EL INTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA A BASE DE CONCRETO Fc=200 KG/CM2, INCLUYE: ESCALONES A BASE DE VARILLA DE ½ A CADA 40 CM DE SEPARACIÓN, 18 PZA, POZO DE VISITA COMÚN HASTA 1.51 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, DE 1.80 DE BASE A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CM, APLANADO PULIDO EN EL INTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA A BASE DE CONCRETO Fc=200 KG/CM2, INCLUYE: ESCALONES A BASE DE VARILLA DE ½ A CADA 40 CM DE SEPARACIÓN, 1 PZA, REGISTRO DE VISITA COMÚN HASTA 0.80 M DE PROFUNDIDAD, DE 0.8X0.68 M A BASE DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CM, APLANADO PULIDO EN EL INTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA A BASE DE CONCRETO Fc=200 KG/CM2, INCLUYE: TAPA DE LÁMINA, 1 PZA, S. Y C. DE BROCAL Y TAPA DE FOFO CIEGA DE 60 CM DE DIÁMETRO, 19 PZA, CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE CON UNA DIMENSIÓN DE 20X20 Y UNA ALTURA NO MAYOR DE 30CMS, HECHO A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2. CON UN T.M.A. 3/4" Y UN REVENIMIENTO DE 12±2CMS., 6 PZA, S. Y C. DE CODO DE PVC SANITARIO DE 45X6", 2 PZA, LIMPIEZA: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA EN CAMIÓN VOLTEO A UN KILOMETRO DE DISTANCIA, 82.29 M3, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO A KM. SUBSECUENTES, 246.87 M3/KM, LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, 401.74 M2.

<b>INCIDENCIA:</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>RUBRO:</b>	<b>DRE: DRENAJE Y LETRINAS</b>
<b>SUBCLASIFICACION:</b>	<b>DRENAJE SANITARIO (OIR)</b>	<b>MODALIDAD:</b>	<b>AMPLIACION</b>
<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>NO. DE CONTRATO:</b>	<b>C.O.P./MTV/543/FAISMUN/04/05/2023</b>
<b>FECHA PROGRAMADA DE INICIO:</b>	<b>26 DE JUNIO DE 2023</b>	<b>FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:</b>	<b>08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023</b>
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	<b>26 DE JUNIO DE 2023</b>	<b>FECHA DE TÉRMINO REAL:</b>	<b>08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023</b>
<b>METAS ALCANZADAS:</b>	<b>609.86 ML</b>	<b>TIPO DE BENEFICIARIOS:</b>	<b>PERSONAS</b>
<b>BENEFICIARIOS HOMBRES:</b>	<b>78</b>	<b>BENEFICIARIOS MUJERES:</b>	<b>85</b>
<b>TOTAL BENEFICIARIOS:</b>	<b>163</b>		

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Tataltepec de Valdés,  
Dto. Juquila, Oax.  
2023-2025

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. Tataltepec de Valdés,  
Dto. Juquila, Oax.  
2023-2025

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Tataltepec de Valdés,  
Dto. Juquila, Oax.  
2023-2025

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
Mpio. Tataltepec de Valdés,  
Dto. Juquila, Oax.  
2023-2025

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,474,470.19	\$1,445,559.01	\$1,445,559.01	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,474,470.19</b>	<b>\$1,445,559.01</b>	<b>\$1,445,559.01</b>	<b>\$0.00</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:  
REPRESENTANTE LEGAL  
CARGO:  
R.F.C.:  
FOLIO DE CREDENCIAL DE ELE  
DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA

**ALBERTO VILLANUEVA DIAZ**  
**ARQ. ALBERTO VILLANUEVA DIAZ**  
**PERSONA FISICA**  
**VIDA890509NNA**  
**2318079046193**  
**MARIANO ARISTA SN, TATALTEPEC DE VALDÉS, OAXACA, C.P. 71850**

ENTREGA LA OBRA:  
POR EL CONTRATISTA

**ARQ. ALBERTO VILLANUEVA DIAZ**  
PERSONA FISICA  
Mariano Arista S/N  
E. Grande  
Tataltepec de Valdés, Oax.  
C.P. 71850 Cel. 9512414951

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Mpio. Tataltepec de Valdés,

**C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ**  
Dpto. Juquila, Oax.  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2023-2025

**C. TRINIDAD MATEO MEJÍA**  
REGIDORA DE HACIENDA

**REGIDURÍA DE HACIENDA**

Mpio. Tataltepec de Valdés,  
Dpto. Juquila, Oax.  
2023-2025



**REGIDURÍA DE OBRAS**

Mpio. Tataltepec de Valdés,  
Dpto. Juquila, Oax.  
2023-2025

**C. JAQUELINA MARTÍNEZ MEJÍA**

REGIDORA DE OBRAS



**SINDICATURA MUNICIPAL**

Mpio. Tataltepec de Valdés,

**C. MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ**  
SINDICA MUNICIPAL

**C. IRENÉ PÉREZ LÓPEZ**  
TESORERA MUNICIPAL

**TESORERÍA MUNICIPAL**

Mpio. Tataltepec de Valdés,  
Dpto. Juquila, Oax.  
2023-2025