



**GOBIERNO MUNICIPAL DE
TATALTEPEC DE VALDÉS, JUQUILA, OAXACA**

PERIODO: 2023 - 2025
"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, DISTRITO DE JUQUILA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL C. JOSÉ ENRIQUE CASTELLANOS ROJAS, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: BIOINGENIERIA ROLDAN S.A. DE C. V., Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, REPRESENTADOS POR LOS C.C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ Y MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTONIO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA.

UBICACIÓN	
ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN :	(02) COSTA
DISTRITO :	(022) JUQUILA
MUNICIPIO :	(543) TATALTEPEC DE VALDÉS
LOCALIDAD :	(0005) SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA

DATOS GENERALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MTV/543/FAISMUN/05/05/2024

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIRAUILICO: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, 2090.8 M2, DEMOLICIÓN DE ALCANTARILLADO EXISTENTE A MAQUINA, 1 PZA, TERRACERIAS: EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CAJA PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE EN ZONA DE TERRACERÍAS EN MATERIAL SECO TIPO II, 623.71 M3, COMPACTACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, 1952.5 M3, GUARNICION: EXCAVACION PARA GUARNICION POR MEDIOS MANUALES PARA ESTRUCTURAS, 21.09 M3, GUARNICIONES DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2 CON UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS. CON SECCION TRANSVERSAL DE 40 CM. DE ALTURA, 15 CM. DE CORDONA Y 20 CM DE BASE, 711 ML, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, 7.03 M3, PAVIMENTO: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", DE 15 CMS DE ESPESOR, CON UN REVENIMIENTO DE 10 ± 2 CMS REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 10-10, TERMINADO RAYADO CON PEINE METALICO 1956.34 M2, REHUBICACION DE POSTE EXISTENTE, 1 PZA, PINTURA: PINTURA EN GUARNICIONES, COLOR AMARILLO, CON PINTURA CONVENCIONAL, 711.00 ML, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO PARA ENTREGA, 2090.8 M2, PUENTE ALCANTARILLA: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, 75.36 M2, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II-A, 6.24 M3, ALBAÑILERIA: PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100KG/CM2, 19.90 M2, PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CON UN F'C=250KG/CM2 CON VARRILLA DE 1/2" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, 17.20 M2, CASTILLO DE 20X20 CM POR UN MTS DE ALTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250KG/CM2 ACABADO COMUN ARMADO CON 4 VARRILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 15 CM, 12 PZA, MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR CON UN F'C=250KG/CM2 ARMADA CON DOBLE PARRILLA CON VARRILLA DE 1/2" @ CM EN AMBOS SENTIDOS, 24.39 M2, CADENA DE CORONACION DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250KG/CM2 DE 20 X 20 CM ARMADA CON 4 VARRILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 15 CM, 16.83 ML, LOSA DE 20 CM DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, ARMADA CON DOBLE PARRILLA CON VARRILLA DEL No. 4 (1/2") A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, 17.28 M2, TERRACERIAS: FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES CON PRODUCTO DEL CORTE AL 90% P.V.S.M. 42.6 M3, ALCANTARILLA 1: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, 18.24 M2, EXCAVACION A CIELO ABIERTO A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II-A, 6.48 M3, ALBAÑILERIA: PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, 7.2 M2, MURO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO DE 10X14X28, 11.76 M2, CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 0.70 MTS DE ALTURA CON UN F'C=200 KG/CM2 DE 15X20 CM ARMADA CON 4 VARRILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/2" A CADA 20 CM, 12 PZA, PISO DE 10 CM ACABADO COMUN, DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, 7.76 M2, APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4, 11.52 M2, LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 15 CMS DE ESPESOR DE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DOBLE PARRILLA CO VARRILLA DE 3/8" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, 18.24 M2, MURO 1: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, 4.80 M2, EXCAVACION A CIELO ABIERTO A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II-A, 2.88 M3, ALBAÑILERIA: CIMBRA EN MUROS ACABADO APARENTE, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM, 14.40 M2, MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLOPEO F'C=200 KG/CM2, 1.80 M3, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, 1.98 M3.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

INCIDENCIA:	COMPLEMENTARIA	RUBRO:	URB: URBANIZACIÓN
SUBCLASIFICACION:	PAVIMENTACIÓN	MODALIDAD:	CONSTRUCCIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	C.O.P./MTV/543/FAISMUN/05/05/2024
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	24 DE ABRIL DE 2024	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	22 DE JULIO DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	24 DE ABRIL DE 2024	FECHA DE TÉRMINO REAL:	22 DE JULIO DE 2024
METAS ALCANZADAS:	1956.34 M2	TIPO DE BENEFICIARIOS:	PERSONAS
BENEFICIARIOS HOMBRES:	1469	BENEFICIARIOS MUJERES:	1595
TOTAL BENEFICIARIOS:	3064		



DOCUMENTO CONSULTA

Bioingeniería ROLDAN S.A. DE C.V.
RFC: BR221026P50

PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. Tataltepec de Valdés.
 Dto. Juquila, Oax.
 2023-2025

 SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. Tataltepec de Valdés,
 Dto. Juquila, Oax.
 2023-2025

 REGIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. Tataltepec de Valdés,
 Dto. Juquila, Oax.
 2023-2025

 REGIDURÍA DE OBRAS
 Mpio. Tataltepec de Valdés,
 Dto. Juquila, Oax.
 2023-2025

 TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. Tataltepec de Valdés,
 Dto. Juquila, Oax.
 2023-2025



**GOBIERNO MUNICIPAL DE
TATALTEPEC DE VALDÉS, JUQUILA, OAXACA**

PERIODO: 2023 - 2025
"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"



ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$3,997,742.67	\$3,997,742.67	\$3,997,742.67	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$3,997,742.67	\$3,997,742.67	\$3,997,742.67	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:15 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:	BIO INGENIERIA ROLDAN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL:	C. JOSE ENRIQUE CASTELLANOS ROJAS
CARGO:	ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.:	BIR221026P50
FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:	0474095975469
DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:	CALLE PUERTO ESCONDIDO NO. 807, INT. E, COL. ELISEO JIMENEZ RUIZ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68120.

ENTREGA LA OBRA:
POR EL CONTRATISTA

C. JOSE ENRIQUE CASTELLANOS ROJAS
ADMINISTRADOR ÚNICO
BIO INGENIERIA ROLDAN S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS

C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TRINIDAD MATEO MEJÍA
REGIDORA DE HACIENDA

C. JAQUELINA MARTÍNEZ MEJÍA
REGIDORA DE OBRAS

C. MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ
SINDICA MUNICIPAL

C. IRENE PÉREZ LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dto. Juquila, Oax.
2023-2025

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dto. Juquila, Oax.
2023-2025

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dto. Juquila, Oax.
2023-2025