

**GOBIERNO MUNICIPAL DE
TATALTEPEC DE VALDÉS, JUQUILA, OAXACA**
PERIODO: 2023 - 2025
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, DISTRITO DE JUQUILA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ARQ. ALBERTO VILLANUEVA DIAZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, REPRESENTADOS POR LOS C.C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ Y MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ASENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS

UBICACIÓN

ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN.	(02) COSTA
DISTRITO :	(022) JUQUILA
MUNICIPIO :	(543) TATALTEPEC DE VALDÉS
LOCALIDAD :	(0001) TATALTEPEC DE VALDÉS

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MTV/543/FAISMUN/04/03/2024 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-615-647

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, 1163.57 M2. TERRACERÍAS: CORTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COMPENSACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CALLE PARA DAR NIVELES DE RASANTE, 160.07 M3, AFINE Y COMPACTACIÓN AL 90 % DE SU P.V.S.M. PROCTOR ESTÁNDAR, PARA DESPLANTE DE BASE HIDRÁULICA, 1163.57 M2, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO PARA COMPENSAR NIVELES DE SUBRASANTE, EMPLEANDO MATERIAL DE LA REGIÓN, 145.5 M3, PAVIMENTOS: CONCRETO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA 6X6/10, CON CONTRAJUNTAS DE PVC DE 2", ACABADO RALLADO, 1100.78 M2, GUARNICIONES: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 0.15X0.20X0.40 M DE CONCRETO DE F'c=200KG/CM2, CON REVENIMIENTOS DE 10 +/- 2.5 CM ACABADO APARENTE, 369.36 ML, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO, 369.36 ML, MUROS DE CONTENCIÓN: EXCAVACIÓN DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO II-B, 26.85 M3, CIMBRA EN MUROS, ACABADO COMÚN, 195.64 M2, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO CICLÓPEO PARA MUROS HASTA DE 4.0 MTS. DE ALTURA, 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO, 62.2 M3, COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA PARA DRENAR AGUA, 11.48 M3, RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO CON BAILARINA UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO DE PRÉSTAMO O DE ALMACENAMIENTO, 76.55 M3, SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 4", PARA DRENS, 60 ML, COMPLEMENTARIOS: RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA POR NUEVA RASANTE, HASTA NIVEL DE PAVIMENTO, 6 PZA, SEÑALAMIENTO: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN SENDA PEATONAL TIPO CONTINENTAL CON UNA DIMENSIÓN PROMEDIO DE 2.00 MTS. X .40 MTS. ESPACIADOS @ 40 CMS, 18 ML.

INCIDENCIA:	<u>COMPLEMENTARIA</u>	RUBRO:	<u>URB: URBANIZACIÓN</u>
SUBCLASIFICACION:	<u>PAVIMENTACION</u>	MODALIDAD:	<u>CONSTRUCCION</u>
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	<u>CONTRATO</u>	NO. DE CONTRATO:	<u>C.O.P./MTV/543/FAISMUN/04/03/2024</u>
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	<u>11 DE ABRIL DEL 2024</u>	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	<u>24 DE JUNIO DEL 2024</u>
FECHA DE INICIO REAL:	<u>11 DE ABRIL DEL 2024</u>	FECHA DE TÉRMINO REAL:	<u>24 DE JUNIO DEL 2024</u>
METAS ALCANZADAS:	<u>1100.78 M2</u>	TIPO DE BENEFICIARIOS:	<u>PERSONAS</u>
BENEFICIARIOS HOMBRES:	<u>185</u>	BENEFICIARIOS MUJERES:	<u>192</u>
TOTAL BENEFICIARIOS:	<u>377</u>		



**GOBIERNO MUNICIPAL DE
TATALTEPEC DE VALDÉS, JUQUILA, OAXACA**
PERIODO: 2023 - 2025
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$2,239,225.93	\$2,132,592.27	\$2,132,592.27	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$2,239,225.93	\$2,132,592.27	\$2,132,592.27	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:
REPRESENTANTE LEGAL:
CARGO:
R.F.C.:
FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:
DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

ALBERTO VILLANUEVA DIAZ
ARQ. ALBERTO VILLANUEVA DIAZ
PERSONA FISICA
VIDA890509NNA
2318079046193
MARIANO ARISTA SN, TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS, OAXACA, C.P. 71850

ENTREGA LA OBRA:
POR EL CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO VILLANUEVA DIAZ
PERSONA FISICA
Mariano Arista S/N
Barrio Grande
Tataltepec de Valdés, Oax.
C.P. 71850 Cel. 9512914961

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS



RESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec
de Valdés

C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés
2023-2025

C. ANTONIO MATEO MEJÍA
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dto. Juquila, Oax.
2023-2025

C. JAQUELINA MARTÍNEZ MEJÍA
REGIDORA DE OBRAS
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dto. Juquila, Oax.
2023-2025



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec
de Valdés

C. MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ
SINDICA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés
2023-2025

C. IRENE PÉREZ LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dto. Juquila, Oax.
2023-2025