

**GOBIERNO MUNICIPAL  
TATALTEPEC DE VALDÉS, JUQUILA, OAXACA  
2023 - 2025**

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA NACIÓN MEXICANA"

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTE O LA PALMA, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, DISTRITO DE JUQUILA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, EL ING. ISAÍAS CALVO OJEDA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE LA EMPRESA T3 INGENIERIA S.A DE C.V, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, REPRESENTADOS POR LOS C.C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ Y MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA EL PANTEON**

**UBICACIÓN**

ESTADO : (020) OAXACA  
 REGIÓN. (02) COSTA  
 DISTRITO : (022) JUQUILA  
 MUNICIPIO : (543) TATALTEPEC DE VALDÉS  
 LOCALIDAD : (0002) EL OCOTE O LA PALMA

**DATOS GENERALES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).**

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: **ON/MTV/543/FAISMUN/55/07/2024** NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: **6000-6100-615-647**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

**SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, 715 M2, TERRACERIAS: CORTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIO MECNICOS PARA COMPENSACION Y AMPLIACION DE CALLE PARA DAR NIVELES DE RASANTE PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, 197.29 M3, AFINE Y COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. PROCTOR ESTANDAR PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO, 638 M2, FORMACION Y COMPACTACION DE RELLENO PARA COMPENSAR NIVELES DE SUBRASANTE, EMPLEANDO MATERIAL DE LA REGION, 11 M3, GUARNICION: CUNETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=150 KG/CM2, SIMPLE DE 0.70X0.10 M DE ESPESOR, 110 ML, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 M DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, CON REVENIMIENTOS DE 10+/-2.50 CM, ACABADO APARENTE, 101 ML, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE, 101 ML, PAVIMENTACION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA 6X6/10-10, CON CONTRA JUNTAS DE PVC DE 2", ACABADO RALLADO. 605 M2

INCIDENCIA:	<b>COMPLEMENTARIA</b>	RUBRO:	<b>URB: URBANIZACIÓN</b>
SUBCLASIFICACION:	<b>PAVIMENTACION</b>	MODALIDAD:	<b>CONSTRUCCION</b>
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	<b>CONTRATO</b>	NO. DE CONTRATO:	<b>C.O.P./MTV/543/FAISMUN/55/07/2024</b>
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	<b>14 DE JUNIO DE 2024</b>	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	<b>12 DE AGOSTO DEL 2024</b>
FECHA DE INICIO REAL:	<b>14 DE JUNIO DE 2024</b>	FECHA DE TÉRMINO REAL:	<b>12 DE AGOSTO DEL 2024</b>
METAS ALCANZADAS:	<b>605.00 M2</b>	TIPO DE BENEFICIARIOS:	<b>PERSONAS</b>
BENEFICIARIOS HOMBRES:	<b>102</b>	BENEFICIARIOS MUJERES:	<b>98</b>
TOTAL BENEFICIARIOS:	<b>200</b>		

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,020,582.81	\$971,976.21	\$971,976.21	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,020,582.81</b>	<b>\$971,976.21</b>	<b>\$971,976.21</b>	<b>\$0.00</b>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Mpio. Tataltepec de Valdés,  
 Dto. Juquila, Oax  
 2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 Mpio. Tataltepec de Valdés,  
 Dto. Juquila, Oax  
 2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 REGIDURÍA DE HACIENDA  
 Mpio. Tataltepec de Valdés,  
 Dto. Juquila, Oax  
 2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Mpio. Tataltepec de Valdés,  
 Dto. Juquila, Oax  
 2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 REGIDURÍA DE OBRAS  
 Mpio. Tataltepec de Valdés,  
 Dto. Juquila, Oax  
 2023-2025



**GOBIERNO MUNICIPAL  
TATALTEPEC DE VALDÉS, JUQUILA, OAXACA  
2023 - 2025**

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA NACIÓN MEXICANA"

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **12:30 HRS.** DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA/  
REPRESENTANTE LEGAL:  
CARGO:  
R.F.C.:  
FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECT  
DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRE

**T3 INGENIERIA S.A DE C.V**  
**ING. ISAIAS CALVO OJEDA**  
**ADMINISTRADOR UNICO**  
**TIN1802068N4**  
**2318080486616**  
**BARRIO GRANDE SN, TATALTEPEC DE VALDES, TATALTEPEC DE VALDES, OAXACA, CP 71850**

ENTREGA LA OBRA:  
POR EL CONTRATISTA


**ING. ISAIAS CALVO OJEDA**  
ADMINISTRADOR UNICO  
T3 INGENIERIA S.A DE C.V

RECIBE LA OBRA  
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS


  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Tataltepec de Valdés,  
Dtto. Juquila, Oax  
2023-2025

**C. ALFREDO BERNÁNDEZ JIMÉNEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. UNIBAD MATEO MEJIA**  
REGIDOR DE HACIENDA

  
**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Tataltepec de Valdés,  
Dtto. Juquila, Oax  
2023-2025

**C. JAQUELYNA MARTÍNEZ MEJÍA**  
REGIDORA DE OBRAS

  
**REGIDURÍA DE OBRAS**  
Mpio. Tataltepec de Valdés,  
Dtto. Juquila, Oax  
2023-2025

**C. MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ**  
SINDICA MUNICIPAL

**C. IRENE PÉREZ LÓPEZ**  
TESORERA MUNICIPAL

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. Tataltepec de Valdés,  
Dtto. Juquila, Oax  
2023-2025