

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE **BARRIO DEL CAMPO**, MUNICIPIO DE **TATALTEPEC DE VALDÉS**, DISTRITO DE **JUQUILA**, ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **11:00 HRS.** DEL DÍA **11 DE OCTUBRE DE 2024**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL **ING. ISAIAS CALVO OJEDA**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR UNICO**, DE LA EMPRESA **T3 INGENIERIA S.A DE C.V.**, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS**, REPRESENTADOS POR LOS **C.C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ** Y **MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 138 C.C.T. 20DST0146Q**, EN LA LOCALIDAD DE **BARRIO DEL CAMPO**

UBICACIÓN

ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(02)	COSTA
DISTRITO :	(022)	JUQUILA
MUNICIPIO :	(543)	TATALTEPEC DE VALDÉS
LOCALIDAD :	(0011)	BARRIO DEL CAMPO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

6000-6200-624-637

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:

ON/MTV/543/FAISMUN/10/08/2024

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: CONSTRUCCION DE AULA 6X8; PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, 74.88 M2, CIMENTACION: EXCAVACIÓN DE CEPA, 24.9 M3, COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, 31.4 M2, PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR, Z-1, ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACIÓN DE 60X15 CM, ARMADA CON 3 VARILLAS DE 3/8" EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y A CADA 25 CMS. 16.6 M, Z-2, ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACIÓN DE 80X15 CM. DE CONCRETO H.O. DE F'C=250 KG/CM2, 14.6 M, MURETE DE ENRRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO 10X14X28 CM. DE 14 CM DE ESPESOR. 10.14 M2, MURETE DE ENRRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO 10X14X28 CM. DE 28 CM DE ESPESOR 10.14 M2, CONTRATRABE DE 21 X 35 CMS, 16.6 M, CADENA DE 14 X 35 CMS., ARM. CON 4 VARILLAS DEL # 3, EST. DEL NUM.2@ 20 CM. 15.58 M, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. 10.66 M3, SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO. 7.53 M3, ESTRUCTURA: MURO DE 13 A 14 CM. DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, 37.58 M2, MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR, 14.22 M2, CASTILLO K DE 14X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, 2.86 M, CASTILLO K-1 DE 14X21 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, 35.68 M, CASTILLO K-2 DE 14X25 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE PC=150 KG/CM2, 6.72 M, CADENA DE 14X10 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE PC=150 KG/CM2. 22.38 M, CADENA DE 21X10 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, 8.8 M, CADENA CD-4 DE 14X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 30 CM. 6.65 M, CADENA CD-4(1) DE 14X14 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 15CM.14.48 M, CADENACD-2 DE 14X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, 15.58 M, TRABE T-1, DE 20X40 CM., DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, 14.2 M, TRABE T-2, DE 25X50 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, 7 M, CONSTRUCCION DE TIMPANO DE 14 CMS DE ESPESOR, 2 PZA, CONSTRUCCION DE LOSA CUBIERTA SEGUN PROYECTO, DE 10 CM DE ESPESOR, CON VARILLA DEL# 3, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, 76.04 M2, ALBAÑILERIA Y ACABADOS; CONSTRUCCION DE RODAPIE DE SECCION PROMEDIO DE 15X20 CMS., ARMADO CON 5 VAR. DEL# 3, ESTRIBOS DEL # 2@25, Y BASTONES# 2@25 CM DE 63 CMS. CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2. 7.86 M, CEJA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 28X12 CMS. ARMADA CON 1 VARILLA# 3 Y BASTONES# 2 @30 CMS, DE 54 CMS. DE LONGITUD, 22.28 M2, PISO DE 10 CM ACABADO PULIDO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, LOSAS DE 3.00X2.00 M, JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, 51.94 M2, APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1 : 4. 126.56 M2, IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE UNA IMPREGNACIÓN DE HIOROPRIMER Y FESTERMIP DE 4 MM ACABADO CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA. 76.04 M2, PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, 238.65 M2, ALUMINIO Y VIDRIO: PUERTA TIPO MUL TYPANEL DE 1.00 X2.50 M. 1 PZA, VENTANA DE 2.90X1 .52 M. CON 4 VIDRIOS FIJOS Y 2 VIDRIOS CORREDIZOS A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LINEA 2"X1" CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, 1 PZA, VENTANA DE 3.90 X 1.52 MTS. CON 4 VIDRIOS FIJOS Y 4 VIDRIOS CORREDIZOS A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LINEA 2"X1" CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, 1 PZA, INSTALACION ELECTRICA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION ELECTRICA CON CONDUIT PVC DE 3/4, 1 SAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q0-2 SQUARE. 1 PZA, SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX A BASE DE TUBO DE FO. GO. PARED DELGADA DE 13 Y 19 MM, 2 SAL, SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO DE FO. GO. PARED DELGADA DE 13 Y 19 MM, 4 SAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER OE 24.4 CMSX24.4 CMS, 4 PZA, REGISTRO ELÉCTRICO DE 0.40 X 0.40 M. Y O .80 M. DE PROFUNDIDAD, 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE ASPAS PARA TECHO, 4 PZA, SALIDA ELÉCTRICA PARA VENTILADOR, 4 SAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés.
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Juquila, Oax.
2023-2025

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

DOCUMENTO

**GOBIERNO MUNICIPAL
TATALTEPEC DE VALDÉS, JUQUILA, OAXACA
2023 - 2025**

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA NACIÓN MEXICANA"



INCIDENCIA:	DIRECTA	RUBRO:	IBS: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
SUBCLASIFICACION:	SECUNDARIA U HOMÓLOGO AULAS	MODALIDAD:	CONSTRUCCION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	C.O.P./MTV/543/FAISMUN/10/08/2024
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	24 DE JULIO DEL 2024	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	06 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO REAL:	24 DE JULIO DEL 2024	FECHA DE TÉRMINO REAL:	06 DE OCTUBRE DEL 2024
METAS ALCANZADAS:	76.04 M2	TIPO DE BENEFICIARIOS:	ALUMNOS
BENEFICIARIOS HOMBRES:	65	BENEFICIARIOS MUJERES:	74
TOTAL BENEFICIARIOS:	139		

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$784,051.91	\$768,678.34	\$768,678.34	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$784,051.91	\$768,678.34	\$768,678.34	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:
REPRESENTANTE LEGAL:
CARGO:
R.F.C.:
FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOF
DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

T3 INGENIERIA S.A DE C.V
ING. ISAIAS CALVO OJEDA
ADMINISTRADOR UNICO
TIN1802068N4
2318080486616
BARRIO GRANDE SN, TATALTEPEC DE VALDES, TATALTEPEC DE VALDES, OAXACA, CP 71850

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dtto. Juquila, Oax
2023-2025

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dtto. Juquila, Oax.
2023-2025

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dtto. Juquila, Oax
2023-2025

**ENTREGA LA OBRA:
 POR EL CONTRATISTA**

ING. ISAIAS CHOYAY OJEDA
 ADMINISTRADOR UNICO
 T3 INGENIERIA S.A DE C.V.

T3ISA
 T3 INGENIERIA S.A DE CV
 RFC: TIN1802068N4
 Calle sin nombre s/n, Barrio Grande, Santa
 Tataltepec de Valdés, C.P. 71550
 E-mail: cvochay@gmail.com Cel: 9512708296

**RECIBE LA OBRA
 POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. ALFREDO HERNANDEZ JIMÉNEZ
 Mpio. Tataltepec de Valdés.
 Dto. Juquila, Oax.
 2023-2025
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. Tataltepec de Valdés,
 Dto. Juquila, Oax.
 2023-2025

C. MARIA ELENA LEÓN GÓMEZ
 SINDICA MUNICIPAL



REGIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. Tataltepec de Valdés,
 Dto. Juquila, Oax.
 2023-2025
C. TRINIDAD MATEO MEJÍA
 REGIDOR DE HACIENDA



REGIDORA DE OBRAS
 Mpio. Tataltepec de Valdés,
 Dto. Juquila, Oax.
 2023-2025
C. JAQUELINA MARTINEZ MEJIA
 REGIDORA DE OBRAS



TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. Tataltepec de Valdés,
 Dto. Juquila, Oax.
 2023-2025
C. IRENE PEREZ LOPEZ
 TESORERA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE CONSULTA