

**GOBIERNO MUNICIPAL DE  
TATALTEPEC DE VALDÉS, JUQUILA, OAXACA  
PERIODO: 2023 - 2025  
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTILLO O ARROYO ARRIBA, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, DISTRITO DE JUQUILA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 31 DE JULIO DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, EL ING. ISAIAS CALVO OJEDA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE LA EMPRESA T3 INGENIERIA S.A DE C.V, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, REPRESENTADOS POR LOS C.C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ Y MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL

**UBICACIÓN**

ESTADO : (020) OAXACA  
 REGIÓN : (02) COSTA  
 DISTRITO : (022) JUQUILA  
 MUNICIPIO : (543) TATALTEPEC DE VALDÉS  
 LOCALIDAD : (0003) EL OCOTILLO O ARROYO ARRIBA

**DATOS GENERALES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES  
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MTV/543/FAISMUN/58/06/2024 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-615-647

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: **SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, 394.68 M2, TERRACERIAS: CORTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIO MECANICO PARA COMPENSACION Y AMPLIACION DE CALLE PARA DAR NIVELES DE RASANTE PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, 167.40 M3, AFINE Y COMPACTACION AL 90% DE SU P.V.S.M. PROCTOR ESTANDAR PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO, 394.64 M2, FORMACION Y COMPACTACION DE RELLENO PARA COMPENSAR NIVELES DE SUBRASANTE, EMPLEANDO MATERIAL DE LA REGION, 7.18 M3, GUARNICION: CUNETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=150 KG/CM2, SIMPLE DE 0.70X0.10 M DE ESPESOR, 71.78 ML, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 M DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, CON REVENIMIENTOS DE 10+/-2.50 CM, ACABADO APARENTE, 67.78 ML, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETORREFLEJANTE, 67.78 ML, PAVIMENTACION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA 6X6/10-10, CON CONTRA JUNTAS DE PVC DE 2", ACABADO RALLADO. 330.10 M2

INCIDENCIA: COMPLEMENTARIA RUBRO: URB: URBANIZACIÓN  
 SUBCLASIFICACION: PAVIMENTACION MODALIDAD: CONSTRUCCION  
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO NO. DE CONTRATO: C.O.P./MTV/543/FAISMUN/58/06/2024  
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 13 DE JUNIO DE 2024 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 27 DE JULIO DEL 2024  
 FECHA DE INICIO REAL: 13 DE JUNIO DE 2024 FECHA DE TÉRMINO REAL: 27 DE JULIO DEL 2024  
 METAS ALCANZADAS: 330.10 M2 TIPO DE BENEFICIARIOS: PERSONAS  
 BENEFICIARIOS HOMBRES: 11 BENEFICIARIOS MUJERES: 12  
 TOTAL BENEFICIARIOS: 23

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
<b>RAMO GENERAL 28</b>				
<b>RAMO GENERAL 33.- FONDO III</b>	\$597,575.21	\$569,121.62	\$569,121.62	\$0.00
<b>RAMO GENERAL 33.- FONDO IV</b>				
<b>APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)</b>				
<b>APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)</b>				
<b>APORTACIÓN BENEFICIARIOS</b>				
<b>OTROS</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>\$597,575.21</b>	<b>\$569,121.62</b>	<b>\$569,121.62</b>	<b>\$0.00</b>

*Handwritten signature*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Tataltepec de Valdés.  
 Dto. Juquila, Oax.  
 2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SINDICATO MUNICIPAL**  
 Mpio. Tataltepec de Valdés,  
 Dto. Juquila, Oax.  
 2023-2025

*Handwritten signature*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
 Mpio. Tataltepec de Valdés,  
 Dto. Juquila, Oax.  
 2023-2025

*Handwritten signature*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**REGIDURÍA DE OBRAS**  
 Mpio. Tataltepec de Valdés,  
 Dto. Juquila, Oax.  
 2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Mpio. Tataltepec de Valdés,  
 Dto. Juquila, Oax.  
 2023-2025



**GOBIERNO MUNICIPAL DE  
TATALTEPEC DE VALDÉS, JUQUILA, OAXACA  
PERIODO: 2023 - 2025  
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"**

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:30 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA/	<b>T3 INGENIERIA S.A DE C.V</b>
REPRESENTANTE LEGAL:	<b>ING. ISAIAS CALVO OJEDA</b>
CARGO:	<b>ADMINISTRADOR UNICO</b>
R.F.C.:	<b>TIN1802068N4</b>
FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECT	<b>2318080486616</b>
DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRE	<b>BARRIO GRANDE SN, TATALTEPEC DE VALDES, TATALTEPEC DE VALDES, OAXACA, CP 71850</b>

**T3 INGENIERIA S.A DE C.V**

ENTREGA LA OBRA: RFC TIN1802068N4  
POR EL CONTRATISTA en nombre de Barrio Grande (unión)  
Tataltepec de Valdés, C.P 71850  
E-mail: [cvochay@gmail.com](mailto:cvochay@gmail.com) Cel: 9512765295

**ING. ISAIAS CALVO OJEDA**  
ADMINISTRADOR UNICO  
T3 INGENIERIA S.A DE C.V

RECIBE LA OBRA  
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Tataltepec de Valdés, Dto. Juquila, Oax.  
2023-2025

**C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. TRINIDAD MATEO MEJÍA**  
REGIDOR DE HACIENDA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Tataltepec de Valdés, Dto. Juquila, Oax.  
2023-2025

**C. JAQUELINA MARTÍNEZ MEJÍA**  
REGIDORA DE OBRAS  
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. Tataltepec de Valdés, Dto. Juquila, Oax.  
2023-2025

**C. MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ**  
SINDICA MUNICIPAL

**C. IRINE PÉREZ LÓPEZ**  
TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. Tataltepec de Valdés, Dto. Juquila, Oax.  
2023-2025