

**GOBIERNO MUNICIPAL
TATALTEPEC DE VALDÉS, JUQUILA, OAXACA
2023 - 2025**

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA NACIÓN MEXICANA"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, DISTRITO DE JUQUILA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ARQ. ALBERTO VILLANUEVA DIAZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, REPRESENTADOS POR LOS C.C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ Y MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ C.C.T. 20DCC1428N, EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDES**

UBICACIÓN

ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(02)	COSTA
DISTRITO :	(022)	JUQUILA
MUNICIPIO :	(543)	TATALTEPEC DE VALDÉS
LOCALIDAD :	(0001)	TATALTEPEC DE VALDÉS



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés.
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Tataltepec de Valdés.
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:

ON/MTV/543/FAISMUN/13/09/2024

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: **6000-6200-615-6152**

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: CIMENTACIÓN: PRELIMINARES: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. 47.31 M2, DEMOLICIÓN DE PIEDRA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA, 16.56 M3, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 15 CMS CON ACABADO ESCOBILLADO. 5.74 M2, EXCAVACIONES Y CORTES: EXCAVACIÓN A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. 22.67 M3, PLANTILLAS: PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. 28.9 M2, SUMINISTROS Y RELLENOS: RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. 18.08 M3, ALBAÑILERÍA EN CIMENTACIÓN: Z-1, ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACIÓN DE 60X15 CM. DE CONCRETO H.O. DE F'c= 250 KG/CM2, ARMADA CON 3 VARILLAS DE 3/8" EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y A CADA 25 CMS. EN EL SENTIDO TRANSVERSAL 21.10 M, Z-2, ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACIÓN DE 80X15 CM. DE CONCRETO H.O. DE F'c = 250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y A CADA 20 CMS. EN EL SENTIDO TRANSVERSAL 9.22 M, MURETE DE ENRRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK DE CONCRETO 10X14X28 CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 14 CM DE ESPESOR. 8.44 M2, MURETE DE ENRRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK DE CONCRETO 10X14X28 CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 28 CM DE ESPESOR. 5.68 M2, CONTRATRABE DE 21 X 35 CMS, ARM. CON 4 VARILLAS DEL #4, EST. #2, 12@20, 5@10, 14@20, 5@10 Y 12@20., CON CONCRETO H.O. DE F'c = 250 KG/CM2. 15.02 M, CADENA DE 14 X 35 CMS., ARM. CON 4 VARILLAS DEL #3, EST. DEL NUM. 2 @ 20 CM., CON CONCRETO H.O. DE F'c= 250 KG/CM2. 16.76 M, ESTRUCTURA: MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. 50.39 M2, MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMÚN PARA ESTRUCTURA REGIONAL. 8.36 M2, CADENA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 14X10 CM ARM C-2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @ 20 CM. INCLUYE CIMBRA APARENTE. 16.76 ML, CADENA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 21X10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. 15.02 ML, CASTILLO K DE 14X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 15 CM. 5.88 M, CASTILLO K-1 DE 14X21 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 15 CM. 41.56 M, CASTILLO K-2 DE 14X25 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 15 CM. 7.5 M, CADENA CD-4 DE 14X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=250 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 30 CM. 5.55 M, CADENA CD-2 DE 14X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM. 13.91 M, TRABE T-1, DE 20X40 CM., DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADA CON 5 VARILLAS DE #4, 2 VARILLAS #3, 4 BASTONES DEL #4 DE 2.55 M DE LONGITUD Y ESTRIBOS DEL #2, 9@20, 3@10, 21@15, 3@10, 9@20 CM. 11.8 M, TRABE TRIANGULAR T-2, DE 25X50 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADA CON 2 VARILLAS # 3, 2 VARILLAS # 4, 3 VARILLAS # 5, 4 BASTONES DEL # 4 DE 2.00 M DE LONGITUD Y ESTRIBOS # 3, 21@10, 3@15, 10@20, 3@15 Y 21@10 CM. 5.9 M, CONSTRUCCIÓN DE TIMPANO DE 14 CMS DE ESPESOR, SEGÚN PROYECTO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=250 KG/CM2, ARMADO CON DOS PARRILLAS DE VARILLA DEL # 3 @ 25 CMS. 3 PZA, CONSTRUCCIÓN DE LOSA CUBIERTA SEGÚN PROYECTO, DE 10 CM DE ESPESOR, CON VARILLA DEL # 3, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=250 KG/CM2, 47.31 M2, ACCESORIO DE BAÑOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PORCELANA IDEAL STANDARD # 508. 8 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA SIN AGARRADERA DE PORCELANA IDEAL STANDARD, 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA LAVABO O VERTEDERO. TRABAJO TERMINADO. 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 0.40 X 0.60 CM CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO. 2 PZA, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN: PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés.
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés.
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

HARC ARQUITECTOS
R.F.C. VIDAR050UBNNA
Mariano Arista S/N
Barrio Grande
Tataltepec de Valdés, Oax.
C.P. 71859 Cel. 9512914961

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Tataltepec de Valdés.
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

**GOBIERNO MUNICIPAL
TATALTEPEC DE VALDÉS, JUQUILA, OAXACA**

"2024 BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA NACIÓN MEXICANA"

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de Tataltepec de Valdés, Oax. 2023-2025

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés, Oax. 2023-2025

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés, Oax. 2023-2025

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Tataltepec de Valdés, Oax. 2023-2025

HAR'S ARQUITECTOS
R.F.C. VIDA390500NNA
Mariano Arista S/N
Barrio Grande
Tataltepec de Valdés, Oax.
C.P. 71850 Cel. 9512914961

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO, 204.99 M2, APLICACIÓN DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, 47.31 M2, APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA. 154.92 CM2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO BLANCO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, JUNTEADO CEMENTO BLANCO. 47.31 M2, DETALLES CONSTRUCTIVOS: MAMPARA EN SANITARIO DE MURO A BASE DE TABIQUE PESADO DE 10 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO 1:3 ACABADO COMUN 12.64 M2, LIMPIEZAS: LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. 47.31 M2, LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO. 4.56 M2, LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. 4.52 M2, LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO. 10 PZA, HERRERÍA: CANCELERÍA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 20X1" INC. VIDRIO DE 6 MM. DE ESPESOR. 2.26 M2, PUERTAS METÁLICAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA MAMPARA, A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA ESTRIADA DE 0.60 X 1.50 M. 8 PZA, INSTALACIONES: SALIDAS ELÉCTRICAS DE CENTRO: SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN LA CAJA LAMINA CON TUBO DE FO.GO. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. 6 SAL, LUMINARIAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGÍA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENSIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 80 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 6 PZA. SALIDAS ESPECIALES: SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH. CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. 4 SAL, TABLEROS E INTERRUPTORES: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFÁSICOS (QO-8) 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXIÓN Y PRUEBA. 2 PZA. SALIDAS HIDROSANITARIAS: SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRÁULICO DE TUBO PLUS Y SANITARIO PVC CON CAMP. ANGER Y LISO, 10 SAL, MUEBLES SANITARIOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA DE AGUA CROMADA CON SEGURO ANTIRROBO MODELO TV-105 MARCA HELVEX. 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC TANQUE BAJO INFANTIL MARCA CATO, COLOR BLANCO MODELO PEKE ARES. 6 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC TANQUE BAJO MARCA CATO, COLOR BLANCO MODELO PEKE ARES. 2 PZA, SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA. 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC. 2 PZA, TUBERIAS SANITARIAS: SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM DIAM. 4.5 ML, OBRA EXTERIOR: RED HIDRÁULICA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DE 19 MM MCA. URREA FIG. 22 O SIMILAR 1 PZA, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO TUOPLUS DE 19 MM. DE DIAM. 10 ML, RED ELÉCTRICA: REGISTRO ELÉCTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC.DE 10X14X28 CON MUROS DE 14 CMS, DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 1 PZA, SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO. 41.1 ML, SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8. 52.2 ML, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CALIBRE #8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, 26.1 ML, RED SANITARIA: REGISTRO DE 60 X 40 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO CON ÁNGULO DE 3/16 X 1 1/2" Y TAPA. 2 PZA, SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM DIAM. 44 ML, BASE PARA MUROS CUBRETINACOS: CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 14 X 20 CMS ARM. C/4 VAR. #3 FY=4200 KG/CM2 EST. #2 @ 20 CM. 3.66 ML, CONSTRUCCIÓN DE LOSA CUBIERTA SEGÚN PROYECTO, DE 10 CM DE ESPESOR, CON VARILLA DEL # 3, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, 6.42 M2, MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMÚN. 12.37 M2, CHAFLAN DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 EN AZOTEA DE 10 CMS DE ESPESOR EN CADA CATETO. 18.16 ML, APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA. 27.6 M2, PINTURA VINIL ACRÍLICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MÍNIMO 60 MINUTOS, 27.6 M2, INTERCONEXIÓN Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE TUOPLUS INCL. VALVULA DE COMPUERTA DE 51 MM, 1 PZA, ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO TUOPLUS, INC. VALVULA DE COMPUERTA DE 38 MMM 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE FLOTADOR DE ALTA PRESIÓN DE 13 MM 1 PZA, SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO TUOPLUS 19 MM. DIAMETRO 12 ML, SUM. Y ACARREO DE TINACO DE POLICLORURO DE VINILO CON CAPACIDAD DE 1,100 LT. 2 PZA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA 6X6/10-10, CON CONTRA JUNTAS DE PVC DE 2" ACABADO RALLADO. 5.74 M2.

INCIDENCIA:	DIRECTA	RUBRO:	IBS: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
SUBCLASIFICACION:	PREESCOLAR U HOMÓLOGO SANITARIOS	MODALIDAD:	CONSTRUCCION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	C.O.P./MTV/543/FAISMUN/13/09/2024
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	19 DE AGOSTO DEL 2024	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	17 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE AGOSTO DEL 2024	FECHA DE TÉRMINO REAL:	17 DE OCTUBRE DEL 2024
METAS ALCANZADAS:	47.31 M2	TIPO DE BENEFICIARIOS:	ALUMNOS
BENEFICIARIOS HOMBRES:	45	BENEFICIARIOS MUJERES:	44
TOTAL BENEFICIARIOS:	89		



**GOBIERNO MUNICIPAL
TATALTEPEC DE VALDÉS, JUQUILA, OAXACA
2023 - 2025**

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA NACIÓN MEXICANA"

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$745,367.69	\$730,752.64	\$730,752.64	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$745,367.69	\$730,752.64	\$730,752.64	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **11:30 HRS.** DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:
REPRESENTANTE LEGAL:
CARGO:
R.F.C.:
FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:
DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

ALBERTO VILLANUEVA DIAZ
ARQ. ALBERTO VILLANUEVA DIAZ
PERSONA FISICA
VIDA890509NNA
2318070046193
MARIANO ARISTA SN, TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS, OAXACA, C.P. 71850

**ENTREGA LA OBRA:
POR EL CONTRATISTA**
HARCO
ARQUITECTOS
R.F.C. VIDA890509NNA
ARQ. ALBERTO VILLANUEVA DIAZ
PERSONA FISICA
Mariano Arista
Barrio Grande
Tataltepec de Valdes, Oax.
C.P. 71850 Cel. 9512914961

**RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés, Juquila, Oax.
C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Tataltepec de Valdés, Dto. Juquila, Oax.
2023-2025
C. TRINIDAD MATEO MEJÍA
REGIDOR DE HACIENDA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. Tataltepec de Valdés, Juquila, Oax.
2023-2025
C. JAQUELINA MARTÍNEZ MEJÍA
REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés,
C. MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ
SINDICA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés, Dto. Juquila, Oax.
2023-2025
C. IRENE PÉREZ LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL