

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, DISTRITO DE JUQUILA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 28 DE JULIO DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA LA C. EVANGELINA MENDOZA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, REPRESENTADOS POR LOS C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ Y MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CANCHA PÚBLICA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS

**UBICACIÓN**

ESTADO :	<u>(020) OAXACA</u>
REGIÓN.	<u>(02) COSTA</u>
DISTRITO :	<u>(022) JUQUILA</u>
MUNICIPIO :	<u>(543) TATALTEPEC DE VALDÉS</u>
LOCALIDAD :	<u>(0001) TATALTEPEC DE VALDÉS</u>

**DATOS GENERALES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	<b>RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>	
	<b>FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).</b>	
NO. DE OFICIO DE NOTIF.:	<b>ON/MTV/543/FAISMUN/09/04/2024</b>	NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: <b>6000-6100-614-636</b>

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

**SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: TECHADO DE 24.00 X 35.00 MTS.:** PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, 840 M2, DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE, 90.16 M2, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M, 121.82 M3, RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE TECHADO EXISTENTE, 7 PZA, ESTRUCTURA DE CONCRETO: PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO, 81.34 M2, S.H.A.R. EN ZAPATAS, DADOS, TRABES DE LIGA Y COLUMNAS DEL NO. 3 DE FY=4200 KG/CM2, 2156.59 KG, S.H.A.R. (SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO) EN ZAPATAS DEL NO. 4 DE FY=4200 KG/CM2, 797.6 KG, S.H.A.R. EN TRABES DE LIGA DEL NO. 5 DE FY=4200 KG/CM2, 740.70 KG, S.H.A.R. EN DADO Y COLUMNAS DEL NO. 8 DE FY=4200 KG/CM2, 2968 KG, CIBRA COMÚN EN CIMENTACIÓN A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, 166.01 M2, CIBRA EN COLUMNAS ACABADO APARENTE, 77 ML, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'c=250 KG/CM2, 46.7 M3, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON COMPACTADORA, 96.68 M3, FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, 60.26 M2, ESTRUCTURA DE ACERO Y CUBIERTA: S.H.C. (SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN) DE PLACA BASE DE 50 CM DE DIÁMETRO DE 3/4 DE ESPESOR, INCLUYE 4 ANCLAS DE 1", 14 PZA, S.H.C. DE ARMADURA 1 (A-1), CON UN PERALTE DE 1.09 M Y UN CLARO DE 24.0 M, A BASE DE CUERDA SUPERIOR E INFERIOR DE TUBO DE 4" EN CEDULA 30 Y DIAGONALES DE TUBO DE 3" CEDULA 30, 7 PZA, S.H.C. DE ARMADURA 2 (A-2), CON UN PERALTE DE 1.27 M Y UN CLARO DE 6.0 M ENTRE COLUMNAS, A BASE DE CUERDA SUPERIOR E INFERIOR DE TUBO DE 3" EN CEDULA 30 Y DIAGONALES DE TUBO DE 2" CEDULA 30, 10 PZA, S.H.C. DE ARMADURA 2 (A-2A), CON UN PERALTE DE 1.27 M Y UN CLARO DE 5.0 M ENTRE COLUMNAS, A BASE DE CUERDA SUPERIOR E INFERIOR DE TUBO DE 3" EN CEDULA 30 Y DIAGONALES DE TUBO DE 2" CEDULA 30, 2 PZA, S.H.C. DE ARMADURA 3 (A-3), CON UN PERALTE DE 1.16 M Y UN CLARO DE 6.0 M ENTRE COLUMNAS, A BASE DE CUERDA SUPERIOR E INFERIOR DE TUBO DE 3" EN CEDULA 30 Y DIAGONALES DE TUBO DE 2" CEDULA 30, 2 PZA, S.H.C. DE ARMADURA 4 (A-4), CON UN PERALTE DE 1.09 M Y UN CLARO DE 6.0 M ENTRE COLUMNAS, A BASE DE CUERDA SUPERIOR E INFERIOR DE TUBO DE 3" EN CEDULA 30 Y DIAGONALES DE TUBO DE 2" CEDULA 30, 10 PZA, S.H.C. DE ARMADURA 3 (A-3A), CON UN PERALTE DE 1.16 M Y UN CLARO DE 5.0 M ENTRE COLUMNAS, A BASE DE CUERDA SUPERIOR E INFERIOR DE TUBO DE 3" EN CEDULA 30 Y DIAGONALES DE TUBO DE 2" CEDULA 30, 2 PZA, S.H.C. DE ARMADURA 4 (A-4), CON UN PERALTE DE 1.09 M Y UN CLARO DE 5.0 M ENTRE COLUMNAS, A BASE DE CUERDA SUPERIOR E INFERIOR DE TUBO DE 3" EN CEDULA 30 Y DIAGONALES DE TUBO DE 2" CEDULA 30, 2 PZA S.H.C. DE LARGUEROS (L-1) DE MONTEN DE 6" CALIBRE 14, 949 ML, S.H.C. DE LARGUEROS (L-2) EN FORMA DE CAJA DE MONTEN DE 6" CALIBRE 14, 182.5 ML, S.H.C. DE CONTRAFLAMBEO (CF) EN LARGUEROS A BASE DE REDONDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO, 160 PZA, S. Y C. DE CONTRAVIENTOS EN ARMADURA CENTRAL Y EXTREMOS A BASE DE REDONDO DE 3/4", 40 PZA, S. Y C. DE TENSOR EN ARMADURA CENTRAL Y EXTREMOS A BASE DE TUBO NEGRO DE 1 1/4" CEDULA 40, ADICIONANDO 3 REDONDOS VERTICALES DE 1" POR TENSOR, 7 PZA, S. Y C. DE CUBIERTA DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 R-101, 970.9 M2, CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 CON UN DESARROLLO DE 0.60 M, CON REFUERZOS DE PERFIL TUBULAR CAL. 18 DE 1 1/2", 73 ML, COMPLEMENTARIOS: BAJANTE DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO CEMENTAR DE 6" DE DIÁMETRO, 6 PZA, PINTURA VINÍLICA EN COLUMNAS A DOS MANOS, 131.88 M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AÉREO, INCLUYE: ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 3" Y REFUERZOS DE PTR DE 2"x4" CAL.18, ARO Y TABLERO A BASE DE ACRÍLICO, 2 PZA, S. Y C. DE LÁMPARAS TIPO CAMPANA DE LED DE 150 W INDUSTRIAL LUZ BLANCA, INCLUYENDO INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 6 PZA, S. Y C. DE BARANDAL DE PERIMETRAL DE PROTECCIÓN, A BASE DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" EN CAL. 14. CON UNA ALTURA DE 90 CM, 100.7 ML.

INCIDENCIA:	<b>COMPLEMENTARIA</b>	RUBRO:	<b>URB: URBANIZACIÓN</b>
SUBCLASIFICACION:	<b>TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS.</b>	MODALIDAD:	<b>CONSTRUCCION</b>
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	<b>CONTRATO</b>	NO. DE CONTRATO:	<b>C.O.P./MTV/543/FAISMUN/09/04/2024</b>
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	<b>13 DE ABRIL DE 2024</b>	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	<b>26 DE JULIO DE 2024</b>
FECHA DE INICIO REAL:	<b>13 DE ABRIL DE 2024</b>	FECHA DE TÉRMINO REAL:	<b>26 DE JULIO DE 2024</b>
METAS ALCANZADAS:	<b>905 M2</b>	TIPO DE BENEFICIARIOS:	<b>PERSONAS</b>
BENEFICIARIOS HOMBRES:	<b>1229</b>	BENEFICIARIOS MUJERES:	<b>1312</b>
TOTAL BENEFICIARIOS:	<b>2541</b>		





**GOBIERNO MUNICIPAL**  
**TATALTEPEC DE VALDÉS, JUQUILA, OAXACA**  
**2023 - 2025**

"2024. BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA NACIÓN MEXICANA"



ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$4,666,147.14	\$4,292,220.87	\$4,292,220.87	\$373,926.27
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
<b>TOTAL</b>	<b>\$4,666,147.14</b>	<b>\$4,292,220.87</b>	<b>\$4,292,220.87</b>	<b>\$373,926.27</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

EVANGELINA MENDOZA SÁNCHEZ

CARGO:

PERSONA FISICA

R.F.C.:

MESE8905099W5

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:

MNSNEV89050920M800

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

CALLE SIN NOMBRE S/N, SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA, OAXACA, C.P. 68490



C. EVANGELINA MENDOZA SÁNCHEZ

PERSONA FISICA

EVANGELINA MENDOZA SÁNCHEZ

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Tataltepec de Valdés, Juquila, Oax.  
 2023-2025

C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TRINIDAD MATEO MEJÍA  
 REGIDORA DE HACIENDA

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
 Mpio. Tataltepec de Valdés,  
 Dto. Juquila, Oax.  
 2023-2025

C. JAQUELINA MARRIÑEZ MEJÍA  
 REGIDORA DE OBRAS

**REGIDURÍA DE OBRAS**  
 Mpio. Tataltepec de Valdés,  
 Dto. Juquila, Oax.  
 2023-2025

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Mpio. Tataltepec de Valdés, Juquila, Oax.  
 2023-2025

C. MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ  
 SINDICA MUNICIPAL

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Mpio. Tataltepec de Valdés,  
 Dto. Juquila, Oax.  
 2023-2025

C. IBENÉ PÉREZ SUPEZ  
 TESORERA MUNICIPAL

