

GOBIERNO MUNICIPAL
TATALTEPEC DE VALDÉS, JUQUILA, OAXACA
2023 - 2025

"2024. HICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA NACIÓN MEXICANA"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, DISTRITO DE JUQUILA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ARQ. ALBERTO VILLANUEVA DIAZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, REPRESENTADOS POR LOS C.C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ Y MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR LOS NIÑOS HÉROES C.C.T.: 20DCC2152X, EN LA LOCALIDAD BARRIO DEL CAMPO

UBICACIÓN

ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN.	(02) COSTA
DISTRITO :	(022) JUQUILA
MUNICIPIO :	(543) TATALTEPEC DE VALDÉS
LOCALIDAD :	(0001) TATALTEPEC DE VALDÉS

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dtto. Juquila, Oax
2023-2025

HARCO
ARQUITECTOS
R.F.C. VIDA698509RINA
Mariano Arista S/N
Barrio Grande
Tataltepec de Valdés, Oax.
C.P. 71255 Cel. 9512914961

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:

ON/MTV/543/FAISMUN/12/12/2024

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6200-615-6152

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: CIMENTACIÓN: PRELIMINARES: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (ÁREA DE EDIFICIOS). 36.04 M2, EXCAVACIONES Y CORTES: EXCAVACIÓN A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, 19.93 M3, PLANTILLAS: PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. 25.65 M2, SUMINISTROS Y RELLENOS: RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, 15.41 M3, ALBAÑILERÍA EN CIMENTACIÓN: Z-2, ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACIÓN DE 80X15 CM. DE CONCRETO H.O. DE F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y A CADA 20 CMS. EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, 23.45 M, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK DE CONCRETO 10X14X28 CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 28 CM DE ESPESOR. 10.66 M2, CONTRATRABE DE 21 X 35 CMS, ARM. CON 4 VARILLAS DEL # 4, EST. #2, 12@20, 5@10, 14@20, 5@10 Y 12@20., CON CONCRETO H.O. DE F'C= 250 KG/CM2, 8.1 M, CADENA DE 14 X 35 CMS., ARM. CON 4 VARILLAS DEL # 3, EST. DEL NÚM. 2 @ 20 CM., CON CONCRETO H.O. DE F'C= 250 KG/CM2, 15.89 M, ESTRUCTURA: MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMÚN. 40.9 M2, MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMÚN PARA ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE ALTA SISMICIDAD. 8.08 M2, CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14X10CM ARM C/2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM. INCLUYE CIMBRA APARENTE. 15.53 ML, CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 21X10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. 7.64 ML, CASTILLO K DE 14X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 15 CM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 5.88 M, CASTILLO K-1 DE 14X21 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 15 CM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 29.4 M, CASTILLO K-2 DE 14X25 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 15 CM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 7.5 M, CADENA CD-4 DE 14X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 30 CM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 16.61 M, CADENA CD-2 DE 14X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO CON TRIPLAY, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 11.06 M, TRABE T-1, DE 20X40 CM., DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADA CON 5 VARILLAS DEL # 4, 2 VARILLAS # 3, 4 BASTONES DEL # 4 DE 2.55 M DE LONGITUD Y ESTRIBOS DEL # 2, 9@20, 3@10, 21@15, 3@10, 9@20 CM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO CON TRIPLAY, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 12.2 M, TRABE T-3, DE 25X40 CM. EN FORMA TRIANGULAR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADA CON 2 VARILLAS # 3, 2 VARILLAS # 4, 3 VARILLAS # 5, 4 BASTONES DEL # 4 DE 2.00 M DE LONGITUD Y ESTRIBOS # 3, 21@10, 3@15, 10@20, 3@15 Y 21@10 CM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO CON TRIPLAY, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 6.1 M, CONSTRUCCION DE TÍMPANO DE 14 CMS DE ESPESOR, SEGÚN PROYECTO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON DOS PARRILLAS DE VARILLA DEL # 3 @ 25 CMS, INCLUYE, ACERO, CIMBRA DE TRILPLAY Y CONCRETO. 3 PZA, CONSTRUCCION DE LOSA CUBIERTA SEGÚN PROYECTO, DE 10 CM DE ESPESOR, CON VARILLA DEL # 2 DE CONCRETO HECHO EN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dtto. Juquila, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dtto. Juquila, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dtto. Juquila, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dtto. Juquila, Oax.
2023-2025

**GOBIERNO MUNICIPAL
TATALTEPEC DE VALDÉS, JUQUILA, OAXACA
2023 - 2025**

"2024. BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA NACIÓN MEXICANA"

CONSTRUCCIÓN DE LOSA CUBIERTA SEGUN PROYECTO, DE 10 CM DE ESPESOR, CON VARILLA DEL # 3, DE CONCRETO RECIBO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO CON TRIPLAY, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, 36.04 M2, CEJA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 SECC. PROM. 28X12CM ARMADO CON VAR. #3 A.R. Y BASTÓN #2 A.C 30 CM DE 54CM LONG., INCL. CIMBRA APARENTE. 7.1 ML, PISO CONCRETO F'C=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO RUSTICO PARA RECIBIR LOSETA, LOSAS DE 3.06X2M, JUNTAS FRÍAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. 25.38 M2, PISO DE LOSETA VITROPISO DE 20 X 20 CM ASENTADA CON PEGAZULEJO Y BOQUILLA REQ. DE 6 CM ESP. JUNTEADA CON CEMENTO BLANCO. INC. CORTES RECTOS Y A 45 GRADOS. 19.68 M2, RODAPIÉ DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTÓN DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. 7.4 ML, FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE ÚNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. 7.4 ML, ACCESORIO DE BAÑOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PORCELANA IDEAL STANDARD # 508. 6 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA SIN AGARRADERA DE PORCELANA IDEAL STANDARD. 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA LAVABO O VERTEDERO. TRABAJO TERMINADO. 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 0.40 X 0.60 CM CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO. 2 PZA, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN: PINTURA VINIL ACRÍLICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MÍNIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE INICIO COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACIÓN DE SELLADOR VINÍLICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. 148.63 M2, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTÉTICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSIÓN. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERÁ ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTÍCULAS SUELTAS, OBSTÁCULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACIÓN DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO 36.04 M2, CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/CM2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CÁLIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTÍA DE 8 AÑOS. EN ÁREAS DE 101 A 500 M2. (DEBERÁ PRESENTAR UNA MUESTRA FÍSICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE): APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. 110.19 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO BLANCO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, JUNTEADO CEMENTO BLANCO., INCL. CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45 GRADOS Y APLANADO BASE PARA RECIBIR AZULEJO. 2.84 M2, DETALLES CONSTRUCTIVOS: MAMPARA EN SANITARIO DE MURO A BASE DE TABIQUE PESADO DE 10 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: APLANADO FINO PARA RECIBIR PINTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 8.88 M2, LIMPIEZAS: LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERÁMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHÍDRICO. 25.38 M2, LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO. 4.56 M2, LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. 4.52 M2, LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO. 8 PZA, HERRERÍA: CANCELERÍA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LÍNEA 2"x1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 2.26 M2, PUERTAS METÁLICAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA MAMPARA, A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA ESTRIADA DE 0.60 X 1.50 M. INCLUYE PINTURA DE ESMALTE. 6 PZA, INSTALACIONES: SALIDAS ELECTRICAS DE CENTRO: SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE FO.GO. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR, 5 SAL, LUMINARIAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGÍA T-5 SOBREPONER DE 2 LÁMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENSIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINI), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRÍLICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 5 PZA, SALIDAS ESPECIALES: SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 4 SAL, TABLEROS E INTERRUPTORES: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFÁSICOS (QO-8) 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXIÓN Y PRUEBA. 2 PZA, SALIDAS HIDROSANITARIAS: SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRÁULICO DE TUBOPLUS Y SANITARIO PVC CON CAMP. ANGER Y LISO, INCL. COLOC. MUEBLE B.P. Y VÁLVULA CONTROL GENERAL. 8 SAL, MUEBLES SANITARIOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA DE AGUA CROMADA CON SEGURO ANTIRROBO MODELO TV 105 MARCA HELVEX. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC TANQUE BAJO INFANTIL MARCA CATO, COLOR BLANCO MODELO PEKE ARES, INC. PIJAS, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 5 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC TANQUE BAJO MARCA CATO, COLOR BLANCO MODELO PEKE ARES, INC. PIJAS, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 1 PZA, SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCL. CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADOS. 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC. 2 PZA, TUBERÍAS SANITARIAS: SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 100 MM DIAM., INCL. CONEXIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACIÓN, UNIDAD DE OBRA TERMINADA 4.5 ML, OBRA EXTERIOR: RED HIDRÁULICA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 19 MM MCA. URREA FIG. 22 O SIMILAR 1 PZA, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO TUBOPLUS DE 19 MM. DE DIAM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO. 10 M, RED ELÉCTRICA: REGISTRO ELÉCTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC.DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 1 PZA, SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO. 41.1 ML, SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXIÓN.) INC. CINTA AISLANTE 52.2 MI. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX CONDUCTORES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Tataltepec de Valdés,
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

HARCO ARQUITECTOS
R.F.C. VIDAR 805091NNA
Mariano Arista S/N
Barrio Grande
Tataltepec de Valdés, Oax.
C.P. 71850 Cel. 9512914964

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Tataltepec de Valdés
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

**GOBIERNO MUNICIPAL
TATALTEPEC DE VALDÉS, JUQUILA, OAXACA**

2023 - 2025

"2024. BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA NACIÓN MEXICANA"

INC. UNTA ACIDENTE 022 ML, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINUM VANDER # 0 MARCA CONDORER, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, 26.1 ML, RED SANITARIA: REGISTRO DE 60 X 40 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO CON ANGULO DE 3/16 X 1 1/4" Y TAPA. 1 PZA, SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 100 MM DIAM., INCL. CONEXIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACIÓN, UNIDAD DE OBRA TERMINADA 18 ML, BASE PARA MUROS CUBRETINACOS: CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 14 X 20 CMS ARM. C/4 VAR. #3 FY=4200 KG/CM2 EST. #2 @ 20 CM. INC. CIMBRA COMÚN Y CRUCES DE VARILLA. 3.66 ML, CONSTRUCCION DE LOSA CUBIERTA SEGÚN PROYECTO, DE 10 CM DE ESPESOR, CON VARILLA DEL # 3, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO CON TRIPLAY, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, 6.42 M2, MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMÚN. 12.37 M2, CHAFLAN DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 EN AZOTEA. DE 10 CMS DE ESPESOR EN CADA CATETO. 18.16 ML, APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. 27.6 M2, PINTURA VINIL ACRÍLICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MÍNIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERÁ APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACIÓN DE SELLADOR VINÍLICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. 27.6 M2, INTERCONEXIÓN Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERÍA CON TUBO DE TUBOPLUS INCL. VÁLVULA DE COMPUERTA DE 51 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 1 PZA, ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO TUBOPLUS INC. VÁLVULA DE COMPUERTA DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE FLOTADOR DE ALTA PRESIÓN DE 13 MM 1 PZA, SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO TUBOPLUS. 19 MM. DIÁMETRO INC. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO. 12 M, SUM. Y ACARREO DE TINACO DE POLICLORURO DE VINILO CON CAPACIDAD DE 1,100 LT. MCA. ROTOPLAS, POLIPLAS, CEMIX, ETC. 2 PZA


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

INCIDENCIA:	DIRECTA	RUBRO:	IBS. INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
SUBCLASIFICACION:	PREESCOLAR U HOMÓLOGO SANITARIOS	MODALIDAD:	CONSTRUCCION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	C.O.P./MTV/543/FAISMUN/12/12/2024
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO REAL:	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	FECHA DE TÉRMINO REAL:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2024
METAS ALCANZADAS:	36.04 M2	TIPO DE BENEFICIARIOS:	ALUMNOS
BENEFICIARIOS HOMBRES:	19	BENEFICIARIOS MUJERES:	22
TOTAL BENEFICIARIOS:	41		


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025


HARE
ARQUITECTOS
R.F.C VIDA890509NNA
Mariano Arista S/N
Barrio Grande
Tataltepec de Valdés, Oax.
C.P. 71850 Cel. 9512914961


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$662,541.03	\$649,550.03	\$649,550.03	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$662,541.03	\$649,550.03	\$649,550.03	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:	ALBERTO VILLANUEVA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL:	ARQ. ALBERTO VILLANUEVA DIAZ
CARGO:	PERSONA FISICA
R.F.C.:	VIDA890509NNA
FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:	2318079046193
DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:	MARIANO ARISTA SN. TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS, OAXACA, C.P. 71850

ENTREGA LA OBRA:
POR EL CONTRATISTA
HARGO
ARQUITECTOS
ARQ. ALBERTO VILLANUEVA DIAZ
 Mariana Arista SN
 Barrio Grande
 Tataltepec de Valdes, Oax.
 C.P. 71850 Cel. 9512914961

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Tataltepec de Valdés,
 Dto. Juquila, Oax.
 2023-2025

C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TRINIDAD MATEO MEJÍA
 REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. Tataltepec de Valdés,
 Dto. Juquila, Oax.
 2023-2025

REGIDURÍA DE OBRAS
 Mpio. Tataltepec de Valdés,
 Dto. Juquila, Oax.
 2023-2025

C. JAQUELINA MARTÍNEZ MEJÍA
 REGIDORA DE OBRAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. Tataltepec de Valdés,
 Dto. Juquila, Oax.
 2023-2025

C. MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ
 SINDICA MUNICIPAL

C. IRENE PÉREZ LOPEZ
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. Tataltepec de Valdés,
 Dto. Juquila, Oax.
 2023-2025

