



**GOBIERNO MUNICIPAL DE
TATALTEPEC DE VALDÉS, JUQUILA, OAXACA
PERIODO: 2023 - 2025
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"**



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, DISTRITO DE JUQUILA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL EVANGELINA MENDOZA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, REPRESENTADOS POR LOS C.C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ Y MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN EL BARRIO CHICO ARRIBA, LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDES.

UBICACIÓN

ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(02)	COSTA
DISTRITO :	(022)	JUQUILA
MUNICIPIO :	(543)	TATALTEPEC DE VALDÉS
LOCALIDAD :	(0001)	TATALTEPEC DE VALDÉS

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MTV/543/FAISMUN/03/01/2024 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 13.00 X 24.00: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, 312 M2, CIMENTACIÓN: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MECÁNICOS DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO II, 39.68 M3, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, 31.4 M3, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, 43.85 M3, PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, 22.5 M2, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO REFORZADO DE 1.40 X 1.40 X .25 CM DE PERALTE, DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADA EN LA PARRILLA INFERIOR CON VAR. DEL N. 4 @ 20 CM Y EN SU PARRILLA SUPERIOR VAR. DEL N. 3 @ 20 CM, 10 PZA, DADO DE CONCRETO REFORZADO F'C=250 KG/CM2, DE 45 CM X 45 CM, REFORZADO CON 8 VAR. DEL N. 5, ESTRIBOS DE VAR. DEL N. 3 @ 10 CM, 13.5 ML, CONTRATRAPE DE 20X40 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON 4 VAR. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CM. 59.2 ML, ALBAÑILERÍA: MURETE DE TABICÓN PESADO DE CONCRETO DE 10 X 14 X 28 DE 14 CMS. DE ESPESOR, 14.77 M2, CADENA O CASTILLO DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON ARMEX 15X15-4, 42.45 ML, APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS, 21.15 M2, APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, 21.15 M2, COLUMNA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 35 CM DE DIÁMETRO, ACABADO APARENTE, ARMADO CON 8 VAR. DE 5/8", ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 10 CM EN LOS EXTREMOS Y @ 15 CM AL CENTRO, 50 ML, ESTRUCTURA: PLACA DE ACERO DE 0.35 DE DIÁMETRO X 5/8". CON 4 ANCLAS DE REDONDO DE 3/4" CON UN DESARROLLO DE 70 CM, 5 PZA, S. Y C. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) DE ARMADURA A BASE DE CUERDA SUPERIOR E INFERIOR DE TUBO DE 2 1/2" C30, MONTANTES DE PLACA DE 5/16" CON REFUERZOS DE SOLERA DE 1 1/4 X 3/16", 5 PZA, S. Y C. DE LARGUERO A BASE DE CANAL MONTEN 6 MT 14, 442 ML, S. Y C. DE CANALÓN A BASE DE LÁMINA DE LISA CAL. 22 CON REFUERZOS VERTICALES DE PRT DE 1"X1" CAL. 12, 52 ML, S. Y C. DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA ZINTRO ALUM R-101 CAL. 26., 388.36 M2, S. Y C. DE TENSORES DE REDONDO DE 5/8", 60.95 ML, PINTURA EN COLUMNAS: PINTURA VINÍLICA EN COLUMNAS MARCA COMEX A DOS MANOS, 55 M2, BAJADAS PLUVIALES: S. Y C. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE TUBO PVC DE 4", 4 SAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA: S. Y C. DE LÁMPARAS TIPO CAMPANA DE LED DE 100W INDUSTRIAL LUZ BLANCA CON INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBERÍA CONDUIT DE PVC PESADO DE 3/4" Y CABLE THW NO. 12, 6 PZA, S. Y C. DE CENTRO DE CARGA Q2, 1 PZA, COLADO DE CASTILLO PARA EMPOTRAR BASE DE MEDIDOR, TUBO GALVANIZADO 1 1/4", MUFA GALVANIZADA E INTERRUPTOR GENERAL; 1 PZA, LIMPIEZA: LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, 312 M2

INCIDENCIA:	COMPLEMENTARIA	RUBRO:	URB: URBANIZACION
SUBCLASIFICACION:	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS	MODALIDAD:	CONSTRUCCION
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	C.O.P./MTV/543/FAISMUN/03/01/2024
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	19 DE FEBRERO DE 2024	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	03 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE FEBRERO DE 2024	FECHA DE TÉRMINO REAL:	03 DE ABRIL DE 2024
METAS ALCANZADAS:	312 m2	TIPO DE BENEFICIARIOS:	HABITANTES
BENEFICIARIOS HOMBRES:	1229	BENEFICIARIOS MUJERES:	1312
TOTAL BENEFICIARIOS:	2541		



**GOBIERNO MUNICIPAL DE
TATALTEPEC DE VALDÉS, JUQUILA, OAXACA
PERIODO: 2023 - 2025
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"**

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,620,358.24	\$1,589,460.59	\$1,589,460.59	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$1,620,358.24	\$1,589,460.59	\$1,589,460.59	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:
REPRESENTANTE LEGAL:
CARGO:
R.F.C.:
FOLIO DE CREDENCIAL DE ELE
DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPI

EVANGELINA MENDOZA SANCHEZ
C. EVANGELINA MENDOZA SANCHEZ
PERSONA FÍSICA
MESE8905099W5
0868078662432
SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA, OAXACA, C.P. 68490



RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Tataltepec de Valdés, Dto. Juquila, Oax. 2023-2025
C. TRILINDA MATEO MEJÍA
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Tataltepec de Valdés, Dto. Juquila, Oax. 2023-2025
C. JAQUELINA MARTÍNEZ MEJÍA
REGIDORA DE OBRAS

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés, Oax. 2023-2025
C. MARIA ELENA LEON GÓMEZ
SINDICA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec de Valdés, Dto. Juquila, Oax. 2023-2025
C. IRENE PÉREZ LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL