



CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA Y PRIVADA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE **BARRIO CHICO DE ABAJO** MUNICIPIO DE **TATALTEPEC DE VALDÉS**, DISTRITO DE **JUQUILA**, ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **10:00 HRS.** DEL DÍA **11 DE JULIO DE 2025**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA LA **C. ANGEL NARVAEZ PEREZ**, EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FISICA** Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS**, REPRESENTADOS POR LOS **C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ Y MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA PLANTEL 156 (IEBO)**, CLAVE: **20ETH01560**, EN LA LOCALIDAD DE **BARRIO CHICO DE ABAJO**, MUNICIPIO DE **TATALTEPEC DE VALDÉS**

UBICACIÓN

ESTADO :	(020) OAXACA
REGIÓN.	(02) COSTA
DISTRITO :	(022) JUQUILA
MUNICIPIO :	(543) TATALTEPEC DE VALDÉS
LOCALIDAD :	(0012) BARRIO CHICO DE ABAJO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:

ON/MTV/543/FAISMUN/08/04/2025

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: **6000-6100-614-636**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, 106 M2, TERRACERIAS EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "II" CON MEDIOS MECÁNICOS, 58.8 M3, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, 39.41 M3, CIMENTACIÓN: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, 67.76 M2, ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 60 CM DE ANCHO, ARMADA CON VARS. DE #3 @ 20 CMS. EN A.S., DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, 76 M, MURETE DE ENRASE A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO 10X14X28 CMS, 58.20 M2, CASTILLO K1 DE 20X15 CMS. ARMADO CON 4 VARS. DEL #3 Y EST. DEL #2 COLOCADOS A.C. 20 CMS, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, 33.77 M, CADENA CD DE 20X15 CMS, ARMADO CON 4 VARS. DEL #3 Y EST. DEL #2 COLOCADOS A.C. 17 CMS, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, 106 M, ESTRUCTURA: CASTILLO K1 DE 20X15 CMS. ARMADO CON 4 VARS. DEL #3 Y EST. DEL #2 COLOCADOS A.C. 20 CMS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2, 96.90 M, CADENA DE CC DE 20X15 CMS, ARMADO CON 4 VARS. DEL #3 Y EST. DEL #2 COLOCADOS A.C. 20 CMS, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, 74.05 M, ACABADOS: MURO DE TABICÓN PESADO 10X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR, 145.69 M2, APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS, 402.26 M2, APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, 402.26 M2, PINTURA VINÍLICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, 389.43 M2, HERRERÍA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA TIPO REJADERO CON PANEL DE 2.50 X 1.50 MTS DE ALTURA, 12 PZA, COMPLEMENTARIAS: LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, 106 M2.

INCIDENCIA:

DIRECTA

RUBRO:

INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO

SUBCLASIFICACIÓN:

BARRA PERIMETRAL

MODALIDAD:

CONSTRUCCION

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO

NO. DE CONTRATO:

C.O.P./MTV/543/FAISMUN/08/04/2025

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

01 DE MAYO DE 2025

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:

29 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE INICIO REAL:

01 DE MAYO DE 2025

FECHA DE TÉRMINO REAL:

29 DE JUNIO DE 2025

METAS ALCANZADAS:

106 ML

TIPO DE BENEFICIARIOS:

PERSONAS

BENEFICIARIOS HOMBRES:

28

BENEFICIARIOS MUJERES:

37

TOTAL BENEFICIARIOS:

65

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$870,188.27	\$849,196.49	\$849,196.49	\$20,991.78
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$870,188.27	\$849,196.49	\$849,196.49	\$20,991.78

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:45 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ANGEL NARVAEZ PEREZ

CARGO:

PERSONA FÍSICA

R.F.C.:

NAPA970421J75

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:

2319103573007

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

CALLE MARIANO ARISTA SN, BARRIO GRANDE, TATALTEPEC DE VALDES, TATALTEPEC DE VALDES, OAXACA
C.P. 71850

RECIBE LA OBRA:
POR EL CONTRATISTA

Angel Narváez Pérez
ARQUITECTO

RFC: NAPA970421J75
Tel. 954 130 08 80

Calle Mariano Arista SN
Barrio grande. C.P. 71850
Tataltepec de Valdés, Juq. Oax.

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec

C. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

2023-2025



SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec

C. MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ
SINDICA MUNICIPAL

2023-2025



REGIDURÍA
DE HACIENDA
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dito. Juquila. Oax.

C. TRINIDAD MATEO MEJÍA
REGIDORA DE HACIENDA

2023-2025



REGIDURÍA
DE OBRAS
Mpio. Tataltepec

C. JAQUELINA MARTÍNEZ MEJÍA
REGIDORA DE OBRAS

2023-2025



C. IRENE PÉREZ LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dito. Juquila. Oax.
2023-2025

DOMICILIO: Calle Mariano Arista s/n Barrio grande arriba, Tataltepec de Valdés.

CORREO: narvaezperangel@gmail.com

Cel: 9541500870