

**GOBIERNO MUNICIPAL DE
TATALTEPEC DE VALDÉS, JUQUILA, OAXACA**
PERIODO: 2023 - 2025
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, DISTRITO DE JUQUILA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ING. ADRIEL VÁSQUEZ MAYA, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS, REPRESENTADOS POR LOS CC. ALFREDO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ Y MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN TATALTEPEC DE VALDÉS.

UBICACIÓN

ESTADO : (020) OAXACA
 REGIÓN. (02) COSTA
 DISTRITO : (022) JUQUILA
 MUNICIPIO : (543) TATALTEPEC DE VALDÉS
 LOCALIDAD : (0001) TATALTEPEC DE VALDÉS

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:

ON/MTV/543/FAISMUN/36/07/2023

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-633

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: DEMOLICIONES: DEMOLICIÓN DE JARDINERA DE CONCRETO DE 0.50 DE ALTURA X 0.20 DE ANCHO, 218.17 M. DEMOLICIÓN DE BANCAS DE CONCRETO DE 2.20 MS DE LARGO X 0.85 MTS DE ALTURA, 4 PZA. DEMOLICIÓN DE BANCAS DE CONCRETO DE 3.20 MTS DE LARGO X 0.85 MTS DE ALTURA, 7 PZA. DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE MUROS, 22.21 M3. DEMOLICIÓN DE GRADAS DE CONCRETO, 1 PZA. DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 CMS. 186.49 M2. DEMOLICIÓN DE ESCALERAS DE CONCRETO, 27.27 M. MURO DE CONCRETO CICLÓPEO: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURA, 129.19 M2. MURO CICLÓPEO: EXCAV. EN CEPAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO "B", 268.62 M3. PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO, 129.19 M2. CIMBRA EN MURO DE CONTENCIÓN, 272.95 M2. CONCRETO CICLÓPEO DE F'C=150 KG/CM2 EN MURO, 107.71 M3. RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE LA EXCAV., 154.45 M3, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA EN CAMIÓN VOLTEO, 114.17 M3. MURO DE MAMPOSTERÍA (PAI): PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURA, 19.69 M2. MURO DE MAMPOSTERÍA: EXCAV. EN CEPAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO "B", 4.92 M3. PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO, 19.69 M2. MURO DE MAMPOSTERÍA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN DE 0.40 M DE ALTO Y UN ANCHO PROMEDIO DE 0.30 M, 7.99 M3. RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE LA EXCAV., 10.18 M3. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA EN CAMIÓN VOLTEO, 8.04 M3. MURO DE CONCRETO ARMADO (MCT): PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURA, 13.39 M2. CONCRETO ARMADO: EXCAV. EN CEPAS POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO "B", 4.01 M3. PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO, 13.39 M2. ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 4, DE FY=4200 KG/CM2, 529.58 KG. CIMBRA EN MURO DE CONTENCIÓN 42.48 M2. CONCRETO HIDRÁULICO NORMAL FC= 250 KG/CM2, 6.45 M3. ÁREA DE LAVADO: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURA, 8.46 M2. CIMENTACIÓN: EXCAV. EN CEPAS POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO "B", 6.84 M3. PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO, 8.46 M2. ZAPATA CORRIDA (ZA) 0.80X0.10 M. DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2, ARM. CON VARILLA DEL NO. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, 8.46 M. MURO DE ENRACE A BASE DE TABIQUE PESADO 10X14X28, DE 28 CM DE ESPESOR, 5.02 M2. CASTILLO DE 15 X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @20 CMS, CONCRETO F C=200 KG/CM2, 2.64 M. CADENA DE 15X20 CMS, ARM. CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @20 CMS, CONCRETO F C=200 KG/CM2, 8.72 M. RELLENO DE MATERIAL INERTE PRODUCTO DE LA EXCAV., 6.84 M3. ALBAÑILERÍA: MURO DE TIPO CELOSÍA DE 0.28X0.28X0.06, 3.1 M2. MURO COMÚN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CM. DE ESPESOR DE 7X13X26 CMS, 4.7 M2. CASTILLO DE 15 X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @20 CMS, CONCRETO F C=200 KG/CM2, 9.4 M. CADENA DE CERRAMIENTO 15X15 CMS, ARM. CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @15 CMS, CONCRETO F C=200 KG/CM2, 5.66 M. TRABE DE 15X30 CMS, ARM. CON 6 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @15 CMS, CONCRETO F C=200 KG/CM2, 5.66 M. CADENA DE CERRAMIENTO 15X30 CMS, ARM. CON 6 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @20 CMS, CONCRETO F C=200 KG/CM2, 2 M. LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, ARM. CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 15-30-15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, 5.11 M2. FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, 8.71 M2. LOSA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 ARM. CON VARILLA DEL NO. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, 1.6 M2. APLANADO RÚSTICO EN MUROS, 14.1 M2. APLANADO ACABADO FINO EN MUROS, 14.1 M2. APLANADO RÚSTICO EN PLAFÓN, 5.11 M2. APLANADO ACABADO FINO EN PLAFÓN, 5.11 M2. PINTURA VINÍLICA 19.21 M2. SUM. Y COLOC. DE BASE DE HERRERÍA 1.20X1.20X0.60 M, 1 PZA. ESCALERA MARINA DE 0.70 MTS DE ANCHO POR UN DESARROLLO DE 3.50 MTS, 1 PZA. SUM. Y COLOC. DE LAVADERO PREFABRICADO 0.70X0.80 M, 2 PZA. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA PARA LAMPARA AHORRADORA DE 25 W, 1 SAL. SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, 2 SAL. SUM. Y COLOC. DE LAMPARA AHORRADORA DE 25 W, 1 PZA. SUM. Y COLOC. DE CONTACTOS Y/O APAGADOR, 2 PZA. INSTALACIÓN SANITARIA: REGISTROS DE 60 X 40 X 80 A 120 CMS, ELABORADOS CON MURO DE TABICÓN, 1 PZA. TUBERÍA DE PVC 4", INCLUYE EXCAV., PLANTILLA DE ARENA Y RELLENO COMPACTADO, 3.25 M. INSTALACIÓN HIDRÁULICA: ALIMENTACIÓN DE AGUA FRÍA DESDE EL TINACO EN AZOTEA DE BODEGA, CON TUBERÍA DE TUBO PLUS DE 1", 1 SAL. SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVADERO SOLO AGUA FRÍA, CON TUBERÍA DE CPVC HIDRÁULICO DE 13 MM, 2 SAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP, 1 PZA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE NARIZ DE 1/2". 2 PZA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO DE 1.100 LTS. ROTOPLAS O SIMILAR TRICAPA, 1 PZA. COMEDOR: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURA, 61.08 M2. CIMENTACIÓN: EXCAV. EN CEPAS POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO "B", 7.91 M3. PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO, 21.23 M2. ZAPATA AISLADA (ZA) DE 1.00X1.00X0.15 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC= 250 KG/CM2, ARM. CON VARILLA DEL NO. 3 @ 20 CMS, EN AMBOS SENTIDOS, 10 PZA. CASTILLO DE 15 X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 20 CMS, CONCRETO F C=200 KG/CM2, 7.26 M. CADENA DE 15X20 CMS, ARM. CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 20 CMS, CONCRETO F C=200 KG/CM2, 8 M. ALBAÑILERÍA: MURO DE TIPO CELOSÍA DE 0.28X0.28X0.06, 12.01 M2. CASTILLO DE 15 X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 15 CMS, CONCRETO F C=200 KG/CM2, 17 M. CADENA DE CERRAMIENTO 15X15 CMS, ARM. CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 15 CMS, CONCRETO F C=200 KG/CM2,

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Tataltepec de Valdés,
 Dto. Juquila, Oax.
 2023/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. Tataltepec de Valdés,
 Dto. Juquila, Oax.
 2023/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. Tataltepec de Valdés,
 Dto. Juquila, Oax.
 2023/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. Tataltepec de Valdés,
 Dto. Juquila, Oax.
 2023/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE OBRAS
 Mpio. Tataltepec de Valdés,
 Dto. Juquila, Oax.
 2023/2025

ING. ADRIEL VÁSQUEZ MAYA

**GOBIERNO MUNICIPAL DE
TATALTEPEC DE VALDÉS, JUQUILA, OAXACA
PERIODO: 2023 - 2025
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

27.94 M, FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 61.08 M2, FORJADO DE RAMPA PARA MINUSVÁLIDOS A BASE DE CONCRETO F C=150 KG/CM2, 17.7 M2, SUM. Y COLOC. DE TUBULAR DE 2" CAL 14 EN BARANDAL POSTE Y PASAMANOS, 51.4 M, HERRERÍA: PUERTA DE HERRERÍA PLEGABLE DOBLE EN MEDIDAS DE 2.86 X 1.00 M, 1 PZA. PUERTA DE HERRERÍA ABATIBLE DOBLE EN MEDIDAS DE 2.00 X 1.00 M, 1 PZA. BARANDAL DE HERRERÍA DE ACUERDO A PROYECTO 0.40 M DE ALTURA, 17.21 M, MOBILIARIO: SUM. Y COLOC. DE BANCAS DE ACERO FUNDIDO Y ACERO INOXIDABLE DE 1.40 X 0.80 X 1.00 M, 6 PZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE EN FORMA DE TRÉBOL DE 4 M DE DIÁMETRO, 1 PZA. BASE CONCRETO ARMADO PARA ASTA BANDERA DE TRES CUERPOS BASE DE 2.00 X 2.00 X 0.30 MTS, 1 PZA. SUM. Y COLOC. DE OBELISCO A ANTONIO DE VALDEZ DE 1.50 X1.00 X.40 DE ESPESOR EN CANTERA VERDE. AMARILLA O ROSA CON GRABADO DE LETRAS EN BAJO RELIEVE EN FORMA V 653 LETRAS, 1 PZA. PISOS: GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE CON SECCIÓN DE 20 X 15 X 30 CM DE ALTURA, 30.76 M. FORJADO DE RAMPA PARA MINUSVÁLIDOS A BASE DE CONCRETO, 49.68 M2, FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 90 CM DE HUELLA X 48 CM DE PERALTE Y HASTA 3.57 MTS DE LARGO, 11 PZA. FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 30CM DE HUELLA X 16 CM DE PERALTE Y HASTA 3.00 MTS DE LARGO, 25 PZA. SUM. Y COLOC. DE ADOQUÍN HEXAGONAL COLOR ROJO DE 18 X 21 X 6 CM. 244.13 M2, PAVIMENTO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, 20.82 M2, CANAL PLUVIAL A BASE DE MURO DE TABIQUE PESADO DE 10X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR, 37.01 M, INSTALACIÓN ELÉCTRICA: CENTRO DE CARGA TIPO QO-12 PARA 12 CIRCUITOS, 1 PZA. INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EN GABINETE DE 3P X 30 AMPS., 1 PZA. INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN GABINETE DE 1 X 20 AMPS., 1 PZA. INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN GABINETE. DE 1 X 15 AMPS., 9 PZA, CONTACTO SENCILLO POLARIZADO, 3 PZA, APAGADOR SENCILLO, 3 PZA, SUM. Y COLOC. DE REGISTROS ELÉCTRICOS PREFABRICADOS DE FORMA TRAPEZOIDAL DE 60X60X60 CM, 11 PZA, LAMPARA DE POSTE DE FAROL PARA EXTERIORES, 10 PZA, TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 3/4", INCLUYE EXCAV., 149.57 M, CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 12 AWG, CONDUMEX O SIMILAR, 136.7 M, CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 10 AWG, CONDUMEX O SIMILAR, 108.34 M, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, CONDUMEX O SIMILAR, 107.12 M, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, CONDUMEX O SIMILAR, 64.08 M, QUIOSCO: PINTURA VINÍLICA 154.06 M2, JARDINERÍA Y ARBOLADO: SEMBRADO DE PALMERA DE 2 M, 2 PZA, SEMBRADO DE PRIMAVERA DE 2 M, 1 PZA, SEMBRADO DE MAJAGUA DE 2 M, 1 PZA, SEMBRADO DE BUGAMBILIA DE 2 M, 1 PZA, SEMBRADO DE PINO DE 2 M, 3 PZA, SEMBRADO DE PATA DE VACA DE 2 M, 2 PZA, SEMBRADO DE FLOR DE MAYO DE 1.25 M, 1 PZA, SEMBRADO DE GERANIO DE 0.50 M, 4 PZA, SEMBRADO DE GARDENIA DE 0.50 M, 4 PZA, SEMBRADO DE ROSAL DE 0.50 M, 4 PZA, PASTO TIPO ALFOMBRA NATURAL, 280.73 M2.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dtto. Juquila, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dtto. Juquila, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dtto. Juquila, Oax.
2023-2025

INCIDENCIA:	COMPLEMENTARIA	RUBRO:	URB: URBANIZACIÓN
SUBCLASIFICACION:	PARQUE PÚBLICO	MODALIDAD:	CONSTRUCCIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	NO. DE CONTRATO:	C. O. P. /MTV/543/FAISMUN/36/07/2023
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	09 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA DE TÉRMINO REAL:	09 DE DICIEMBRE DE 2023
METAS ALCANZADAS:	733 M2	TIPO DE BENEFICIARIOS:	PERSONAS
BENEFICIARIOS HOMBRES:	1229	BENEFICIARIOS MUJERES:	1312
TOTAL BENEFICIARIOS:	2541		

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$3,050,269.71	\$2,990,458.46	\$2,990,458.46	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$3,050,269.71	\$2,990,458.46	\$2,990,458.46	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:
NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ADRIEL VASQUEZ MAYA
 REPRESENTANTE LEGAL: ING. ADRIEL VASQUEZ MAYA
 CARGO: PERSONA FISICA
 R.F.C.: VAMA940521832
 FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR: 0917091791681
 DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA: CUAUHTEMOC NO. 66, COL. REAL SAN JACINTO, SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA, 68285

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dtto. Juquila, Oax.
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dtto. Juquila, Oax.
2023-2025



**GOBIERNO MUNICIPAL DE
TATALTEPEC DE VALDÉS, JUQUILA, OAXACA
PERIODO 2023 - 2025
"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"**

ENTREGA LA OBRA
POR EL CONTRATISTA

[Signature]
ING. ADRIEL VÁSQUEZ MAYA

PERSONA FÍSICA
ADRIEL VÁSQUEZ MAYA

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDÉS




**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

C. ALFREDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

[Signature]
C. FRANKLIN MARTÍNEZ MEJÍA
REGIDOR DE HACIENDA



**REGIDURÍA
DE HACIENDA**

Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025



[Signature]
C. JARDELINA MARTÍNEZ MEJÍA

REGIDORA DE OBRAS
de Valdés,
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025



**SINDICATURA
MUNICIPAL**

C. MARÍA ELENA LEÓN GÓMEZ
SINDICA MUNICIPAL

2023-2025

[Signature]
C. IRENE PÉREZ LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

Mpio. Tataltepec
de Valdés,
Dpto. Juquila, Oax.
2023-2025

DOCUMENTO DE CONSULTA

