

**MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, DISTRITO DE JUQUILA, OAXACA.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

FORMATO: IC-02

JUNIO CERRADO

| NÚMERO DE OBRA                          | NOMBRE  | NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN                  |  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA | EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR  | CONTRATO   |                                   |              | PROGRAMA                         | COMPONENTE  | PROYECTO   | RAMO                                  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO  | SUB SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO | PARTIDA   | IMPORTE                |                |                        |                        |                        |                        | % DE AVANCE  |                |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------|
|   |   |                                   | LOCALIDAD                  | DOMICILIO  |                                   |                                   | FECHA      | NÚMERO                            | IMPORTE      |                                  |   |  |                                       |                          |  |                                 |   | COMPROMETIDO           | MODIFICADO     | ACTUALIZADO            | DEVENGADO              | PAGADO                 | POR EJERCER            | FÍSICO       | FINANCIERO     |
| <b>OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA</b> |   |                                   |                            |  |                                   |                                   |            |                                   |              |                                  |   |  |                                       |                          |  |                                 |   |                        |                |                        |                        |                        |                        |              |                |
| <b>OBRAS POR CONTRATO</b>               |   |                                   |                            |  |                                   |                                   |            |                                   |              |                                  |   |  |                                       |                          |  |                                 |   |                        |                |                        |                        |                        |                        |              |                |
| OBRA/001                                | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN EL BARRIO CHICO ARRIBA. LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS (2024)           | ON/MTV/543/FAISMUN/03/01/2024     | BARRIO CHICO DE ABAJO      | ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO SN. TATALTEPEC DE VALDÉS. T Y AL LADO DE LA ANTENA TELCEL | INVITACIÓN RESTRINGIDA            | EVANGELINA MENDOZA SANCHEZ        | 18/02/2024 | C.O.P./MTV/543/FAISMUN/03/01/2024 | 1,589,460.59 | 0505 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 05050101 - DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO. | 05050101003001 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL/REGIDURIA DE OBRAS  | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES  | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO  | 6224 - OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS              | 1,589,460.59           | 0.00           | 1,589,460.59           | 1,589,460.59           | 1,589,460.59           | 0.00                   | 100          |                |
| <b>Totales</b>                          |   |                                   |                            |  |                                   |                                   |            |                                   |              |                                  |   |  |                                       |                          |  |                                 |   | <b>\$ 1,589,460.59</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 1,589,460.59</b> | <b>\$ 1,589,460.59</b> | <b>\$ 1,589,460.59</b> | <b>\$ 0.00</b>         | <b>100 %</b> | <b>100 %</b>   |
| OBRA/002                                | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TATALTEPEC DE VALDÉS ? EL OCOTE. TATALTEPEC DE VALDÉS ? PLAN GRANDE. TATALTEPEC DE VALDÉS. PASO DE LA REYNA (2024) | ON/MTV/543/FAISMUN/08/02/2024     | TATALTEPEC DE VALDÉS       | ENTRE ANTONIO VALDES Y TERMINANDO LA CALLE VICENTE GUERRERO HACIA EL OEST              | INVITACIÓN RESTRINGIDA            | CONSTRUCTORA ZORIANA SA DE CV     | 13/03/2024 | C.O.P./MTV/543/FAISMUN/08/02/2024 | 871,582.97   | 0502 - CAMINOS Y CARRETERAS      | 05020101 - INTERVENIR CAMINOS RURALES A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA.   | 05020101001001 - INFRAESTRUCTURA A/ CAMINOS/REGIDURIA DE OBRAS | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES  | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO  | 6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO | 871,582.97             | 0.00           | 871,582.97             | 766,948.48             | 766,948.48             | 104,634.49             | 87.99        |                |
| <b>Totales</b>                          |   |                                   |                            |  |                                   |                                   |            |                                   |              |                                  |   |  |                                       |                          |  |                                 |   | <b>\$ 871,582.97</b>   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 871,582.97</b>   | <b>\$ 766,948.48</b>   | <b>\$ 766,948.48</b>   | <b>\$ 104,634.49</b>   | <b>90 %</b>  | <b>87.99 %</b> |
| OBRA/003                                | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ASENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS (2024)                         | ON/MTV/543/FAISMUN/04/03/2024     | TATALTEPEC DE VALDÉS       | ENTRE ASENCION Y MARIANO ARISTA Y EL LIBRAMIENTO                                       | INVITACIÓN RESTRINGIDA            | ALBERTO VILLANUEVA DIAZ           | 09/04/2024 | C.O.P./MTV/543/FAISMUN/04/03/2024 | 2,132,592.27 | 0502 - CAMINOS Y CARRETERAS      | 05020101 - INTERVENIR CAMINOS RURALES A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA.   | 05020101001001 - INFRAESTRUCTURA A/ CAMINOS/REGIDURIA DE OBRAS | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES  | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO  | 6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO              | 2,132,592.27           | 0.00           | 2,132,592.27           | 889,749.45             | 889,749.45             | 1,242,842.82           | 41.72        |                |
| <b>Totales</b>                          |   |                                   |                            |  |                                   |                                   |            |                                   |              |                                  |   |  |                                       |                          |  |                                 |   | <b>\$ 2,132,592.27</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 2,132,592.27</b> | <b>\$ 889,749.45</b>   | <b>\$ 889,749.45</b>   | <b>\$ 1,242,842.82</b> | <b>35 %</b>  | <b>41.72 %</b> |
| OBRA/004                                | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CANCHA PÚBLICA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS (2024)                   | ON/MTV/543/FAISMUN/09/04/2024     | TATALTEPEC DE VALDÉS       | ENTRE ANTONIO VALDES Y VICENTE GUERRERO A LADO DEL BANCO BIENESTAR                     | LICITACIÓN PÚBLICA                | EVANGELINA MENDOZA SANCHEZ        | 11/04/2024 | C.O.P./MTV/543/FAISMUN/09/04/2024 | 4,292,220.87 | 0505 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 05050101 - DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TODOS LOS NIVELES EN EL ESTADO. | 05050101003001 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL/REGIDURIA DE OBRAS  | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES  | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO  | 6224 - OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS              | 4,292,220.87           | 0.00           | 4,292,220.87           | 863,151.06             | 863,151.06             | 3,429,069.81           | 20.11        |                |
| <b>Totales</b>                          |   |                                   |                            |  |                                   |                                   |            |                                   |              |                                  |   |  |                                       |                          |  |                                 |   | <b>\$ 4,292,220.87</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 4,292,220.87</b> | <b>\$ 863,151.06</b>   | <b>\$ 863,151.06</b>   | <b>\$ 3,429,069.81</b> | <b>20 %</b>  | <b>20.11 %</b> |
| OBRA/005                                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTONIO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA (2024)            | ON/MTV/543/FAISMUN/05/05/2024     | SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA | ENTRE ANTONIO VALDES Y CARMEN SERDAN   | LICITACIÓN PÚBLICA                | BIO INGENIERIA ROLDAN S.A DE C.V. | 18/04/2024 | C.O.P./MTV/543/FAISMUN/05/05/2024 | 3,997,742.67 | 0502 - CAMINOS Y CARRETERAS      | 05020101 - INTERVENIR CAMINOS RURALES A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA.   | 05020101001001 - INFRAESTRUCTURA A/ CAMINOS/REGIDURIA DE OBRAS | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES  | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO  | 6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO            | 3,997,742.67           | 0.00           | 3,997,742.67           | 1,380,086.22           | 1,380,086.22           | 2,617,656.45           | 34.52        |                |
| <b>Totales</b>                          |   |                                   |                            |  |                                   |                                   |            |                                   |              |                                  |   |  |                                       |                          |  |                                 |   | <b>\$ 3,997,742.67</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 3,997,742.67</b> | <b>\$ 1,380,086.22</b> | <b>\$ 1,380,086.22</b> | <b>\$ 2,617,656.45</b> | <b>40 %</b>  | <b>34.52 %</b> |

| NÚMERO DE OBRA | NOMBRE  | NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN                      |   | MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA | EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR | CONTRATO   |                                   |            | PROGRAMA                    | COMPONENTE  | PROYECTO   | RAMO                                  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO  | SUB SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO | PARTIDA  | IMPORTE              |                |                      |                |                |                      | % DE AVANCE |            |
|----------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|------------|
|                |   |                                   | LOCALIDAD                      | DOMICILIO   |                                   |                                  | FECHA      | NÚMERO                            | IMPORTE    |                             |   |  |                                       |                          |  |                                 |  | COMPROMETIDO         | MODIFICADO     | ACTUALIZADO          | DEVENGADO      | PAGADO         | POR EJERCER          | FÍSICO      | FINANCIERO |
|                |   |                                   |                                |   |                                   |                                  |            |                                   |            |                             |   |  |                                       |                          |  |                                 |  |                      |                |                      |                |                |                      |             |            |
| OBRA/006       | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (2024)        | ON/MTV/543-FAIS MUN/58/06/2024    | EL OCOTILLO O ARROYO DE ARRIBA | ENTRE CONOCIDA Y CONOCIDA                             | INVITACIÓN RESTRINGIDA            | T3 INGENIERIA SA DE CV           | 11/06/2024 | C.O.P./MTV/543-FAISMUN/58/06/2024 | 569,121.62 | 0502 - CAMINOS Y CARRETERAS | 05020101 - INTERVENIR CAMINOS RURALES A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA. | 05020101001001 - INFRAESTRUCTURAS A CAMINOS/REGIDURIA DE OBRAS | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES  | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO  | 6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO | 569,121.62           | 0.00           | 569,121.62           | 0.00           | 0.00           | 569,121.62           |             | 0          |
| <b>Totales</b> |   |                                   |                                |   |                                   |                                  |            |                                   |            |                             |   |  |                                       |                          |  |                                 |  | <b>\$ 569,121.62</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 569,121.62</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 569,121.62</b> | <b>0 %</b>  | <b>0 %</b> |
| OBRA/007       | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HACIA EL PANTEÓN (2024) | ON/MTV/543-FAIS MUN/55/07/2024    | EL OCOTE O LA PALMA            | ENTRE CALLE HACIA EL PANTEÓN Y CALLE HACIA EL PANTEÓN | INVITACIÓN RESTRINGIDA            | T3 INGENIERIA SA DE CV           | 13/06/2024 | C.O.P./MTV/543-FAISMUN/55/07/2024 | 971,976.21 | 0502 - CAMINOS Y CARRETERAS | 05020101 - INTERVENIR CAMINOS RURALES A CABECERAS, AGENCIAS Y LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA. | 05020101001001 - INFRAESTRUCTURAS A CAMINOS/REGIDURIA DE OBRAS | 02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) | 25 - RECURSOS FEDERALES  | 8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) | 01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO  | 6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO | 971,976.21           | 0.00           | 971,976.21           | 0.00           | 0.00           | 971,976.21           |             | 0          |
| <b>Totales</b> |   |                                   |                                |   |                                   |                                  |            |                                   |            |                             |   |  |                                       |                          |  |                                 |  | <b>\$ 971,976.21</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 971,976.21</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 971,976.21</b> | <b>0 %</b>  | <b>0 %</b> |



**ENTREGA: 2° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/543/00886/2024 | INFORME | 2024 | 2° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2024-07-27 19:03:29 | MUNICIPIO | 00001000000704984501 | MTV850101UU0 | MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES | JUQUILA | OAXACA | DIRECCIÓN | ANTONIO VALDES S/N TATALTEPEC DE VALDES 71850 | ayuntamiento543@gmail.com | | AUTORIDAD | MARIA ELENA LEON GOMEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 54aa27d02dc4e0153ff7a170ff6b1fdbcebd58aa27194a3aaab46577ff1e0d47 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

qi0994AOxelXABHYPj9vis3mQfwrdrvHucWCB0LWkoSAXVGJNLzdtqZ7d2nQBjDPei1MJBcvwg6HyffW23xf/LdPhmY7xmSKsxEazzZwUr1ie1r7dW3ZoV66SM1rSpFvlfhCTrz5N14PbOfrT88YMoiv8evz1kdDIRf2rOKSbzDMrzLOKCEAgQNiUEVT6Jos90tfSHE1vEQxAn4PI7bRQAI7jeZv3Xax0Dq50GXJ2tOdizr2d0WINZ8+fv2aEdcknkd/2s0UahCkWRWNSzf2rywGeuadc1k1BxZKPCkIRz6fDAeViJb0eHGip4LFwGWtGPlc7BGldcExeZwnQ7h2kWg==